

Montevideo, 30 de enero de 2015

Karen Bruck
Mauro Pérez
MERCADO LIBRE

A continuación se detalla el avance y pendientes de los trabajos de aire acondicionado al día de hoy.

Desagües: Faltan conectar 3 equipos y luego realizar las pruebas correspondientes, por lo que aún no podemos emplacar tabiques por los que pasan los caños de desagüe en Sala de Datos, depósito, un tabique del baño de lisiados y un sector de la oficina de IT.



Equipos Split: No corresponde instalarlos en este momento de la obra. Se deberán instalar cuando esté pintado el cielorraso.

Los ductos de fachada: Se deberán colocar una vez que pintemos el frente de yeso (ya que no atrasa el trabajo interior y el personal de obra de Dobarro ya está al tanto).

Cajas de difusores: En el día de hoy Dobarro comenzó a instalar las cajas de difusores, finalizando el día 31 de enero.



El lunes 2 de febrero Contract emplacará el cielorraso.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Gabriela Carvallo
CONTRACT WORKPLACES
ARTVIX S.A.