

FECHA 10/02/2015

LUGAR Av. Del Libertador 1295 – Vicente López

CLIENTE **ALSEA**

OBRA Nuevas Oficinas

Empresa	Email	Integrantes
ALSEA	sgutierrez@burgerking.com.ar	Santiago Gutierrez
CONTRACT	jsantilli@contract.com.ar	Juan Pablo Santilli
CONTRACT	msperanza@contract.com.ar	María Laura Speranza
CONTRACT	rvanarelli@contract.com.ar	Ricardo Vanarelli
CONTRACT	dbenedetti@contract.com.ar	Damian Benedetti
CONTRACT	mdabadie@contract.com.ar	Maite Dabadie

ALSEA: Comunicaciones Alsea; Sistemas Alsea

CONTRACT: Dirección de Obra; Proyecto

AREA	DEFINICIONES
PROYECTO VICENTE LOPEZ	
FECHAS	Inicio de obra 3º piso: viernes 27/02/2015 – a confirma: Alsea está a la espera de confirmación de México. Inicio de obra 1º piso: 10/04/2015 – Estimado. Depende de terminaciones en Garay
DEFINICIONES VARIAS	<u>ETAPA 1:</u> -Se definió que Starbucks dejará el medio piso libre. -Starbucks dejará todo guardado y en cajas; Contract bajará las cajas al piso 1º, lugar destinado para el guardado. <u>MOBILIARIO A REUTILIZAR:</u> -Contract realizará el desarme del mobiliario, el correspondiente se trasladará a Garay, y se acopia el restante a utilizar en Vicente Lopez. -Contract confirmará si el traslado y armado del mobiliario de Garay se realizará el sábado 28/02 o el lunes 02/03.- <u>SANITARIOS:</u> -Se definió que durante la obra en el piso 3º, los hombres deberán utilizar los baños del piso 1º; durante la obra del

	piso 1º, las mujeres deberán utilizar los baños del piso 3º.- <u>RENDERS:</u> -Contract enviará los renders, las etapas actualizadas según nuevas definiciones martes / miércoles de esta semana.- <u>CAJA FUERTE:</u> -Se definió que la caja fuerte ubicada en los archivos se deberá tirar.- <u>ARCHIVOS MOVILES:</u> -Contract confirmará a Alsea si el proveedor es DH SYSTEMS y enviará datos de contacto del proveedor.- <u>COFFEE BK:</u> -Prever: bacha, heladera, vending de café, dispenser de agua, tacho de basura, termotanque.- <u>DEFINICIONES ALSEA:</u> -Puestos de trabajo tipo: 2 puestos de datos, 2 de Tensión Normal (blanco) y 2 de Tensión Dedicada (rojo) -Salas de reuniones: equipos de TV y proyectores – cantidad y ubicación; -TV por cable: en qué salas? -Cámaras: sistemas enviará el plano con la ubicación para que Contract deje las canalizaciones. -Sistemas de Alsea definirá los copy áreas según layout UNA VEZ DEFINIDO LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS SE EVALUARÁ EL IMPACTO EN LOS COSTOS PREVISTOS.- -Contract definirá los cercos de obra y las circulaciones entre la gente de obra y de trabajo de Alsea.-
VARIOS	-PRÓXIMA REUNIÓN: MARTES 24/02.-

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.