

FECHA 28/04/15

LUGAR ADT

CLIENTE ADT

OBRA NUEVAS OFICINAS

CONTRACT

ccapouya@contract.com.uy
dmateo@contract.com.uy

 Carolina Capouyá
 Daniel Mateo

JLL

gcardoso@dovat-arquitectos.com

Gonzalo Cardoso

La siguiente minuta refleja lo conversado en la reunión del día de la fecha.

Barbacoa

- Se propone colocar el dispensador H2O a un lado de la mesada, dejando una acometida de agua exterior
- Se propone colocar luminarias con cañería vista dado que solo hay dos picos de luz para el área de comedor

Subsuelo

- Depósito: falta modificación interna de Pablo Neves que alterará el presupuesto – se adjunta

Planta baja

- Pendiente definición de mueble de showroom
- Se propone colocar cielorraso desmontable en área de Laboratorio para permitir la inspección de las instalaciones suspendidas

Nivel 1

- Se solicita propuesta para vestir el tabique blanco de monitoreo en su cara que enfrenta al open office

Nivel 2

- Se realizará muestra de pintura en pilar : BLANCO CENIZA

Antena, C/A y CCTV

La antena esta cableada desde la azotea al data center, queda pendiente el cableado del data center a los puestos de monitoreo.

Ya se puede enhebrar todo el C/A de nivel 1 (Nivel 2 no lleva) y todas las cámaras del nivel 2 y del nivel 1.

Queda pendiente definir CCTV del patio de barbacoa.

Alarma de intrusos – Se sugiere que lo ejecute en un 100% ADT