

FECHA 05/05/15

LUGAR ADT

CLIENTE ADT

OBRA NUEVAS OFICINAS

CONTRACT

[ccapouya@contract.com.uy](mailto:ccapouya@contract.com.uy)  
[dmateo@contract.com.uy](mailto:dmateo@contract.com.uy)

 Carolina Capouyá  
 Daniel Mateo

JLL

[gcardoso@dovat-arquitectos.com](mailto:gcardoso@dovat-arquitectos.com)

Gonzalo Cardoso

La siguiente minuta refleja lo conversado en la reunión del día de la fecha.

#### Planta baja

- Pendiente definición de mueble de showroom
- Refuerzo estructural:

El 29/04 el Ing. Martín Abel, asesor de la empresa Gonzalez Cano, advierte que se debe adicionar perfilería, pues el proyecto original no garantiza el refuerzo estructural adecuado del sector en cuestión. El 04/05 el ingeniero envía el detalle de los trabajos adicionales a realizar. En el día de la fecha, se acuerda detener las tareas en la Sala de Datos y Sala de Energía hasta tanto se presente y obtenga la aprobación del costo adicional. Se acuerda enviar el presupuesto a JLL.

#### Nivel 1 / Nivel 2

- Se realizará muestra de pintura en pilar : BLANCO CENIZA, pintura satinada, BLANCO CENIZA, pintura mate
- Se cotizará el enduido de los pilares como opción.
- Se realizará muestra de color de los 3 tonos especiales – 07/05/15

#### Antena, C/A y CCTV

Sigue pendiente el cableado de la antena desde el data center a los puestos de monitoreo.

Sigue pendiente el enhebrado de todo el C/A de nivel 1 (Nivel 2 no lleva) y todas las cámaras del nivel 2 y del nivel 1. Se advierte que el emplacado de los tabiques del Nivel 2 se completa el 06/05 y el inicio de los trabajos de cierre de cielorrasos y cajones de yeso.

#### UTE

Carta presentada y a la espera de la inspección

Iluminación de emergencia

Queda pendiente la colocación de iluminación de emergencia por parte del propietario. A medida que los trabajos de obra avanzan será más complicado.