

Antecedentes de la obra

Cliente	AYLWIN ABOGADOS	Fase:	ejecución
Obra:	7317- Aylwin_1	Inicio Obra:	26-06-2015
Ubicación :	Espoz Nº3150	Entrega Provisoria:	03-09-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión de Obra N° 1	Reunión de Avance de Obra		
Fecha	06-07-2015	Hora Inicio:	12:00	Hora Término: 13:45
Lugar:	Obra	Espoz 3150, piso 4, of. 403-404		
Observaciones:	Otros asistentes: Daniel Enrione (Diseñador muebles) , Qualitz (ejecución Muebles) y Luuis Manquelaf (Capataz Contract).			

Asistentes

Autor minuta:	Maximiliano Mora
Asistentes:	Jorge Aylwin, José Luis Ugarte, Marco Meier, Maximiliano Mora, Pedro Pablo

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Reunión de Obra - Muebles</u>			
Mobiliario	Obra	Acuerdos y Observaciones	Acuerdos: - Enviar medidas y trazados a más tardar a Qualitz el día lunes 13 de Julio. - El vidrio inferior de los muebles centrales se instalará después de los muebles del pasillo central. - Las partes deben generar un protocolo para la instalación de los muebles, velando por el cuidado del pavimento. - Evaluar cambio de parfil "viga" que sostiene los muebles que van hacia el pasillo. - En viga invertida se dejará bandeja de máx 7 cms para canalización eléctrica de muebles.

Declaraciones y definiciones referidas al Reunión de Obra - Obra

General	Obra	Observaciones	- Se deben dejar los planos de arquitectura actualizados en obra. - Sigue pendiente Proyecto de especialidades. La revisión de los proyectos de especialidades tarda 2 días. Importante tener en consideración, porque esto puede generar atraso en la obra. - Arquitecto debe precisar instalación eléctrica para sala directorio. - Arquitecto debe precisar Lugar para interruptores y termostato. - Los trazados se realizaran el día 8.7.2015. - Las lámparas y/o luces la provee, compra y despacha el mandante. - El pavimento aún no está definido. Sin embargo se establece el espesor en 15mm.
---------	------	---------------	--

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
Proyecto de Especialidades	General	General	José Luis Ugarte	Entrega de Proyectos de especialidades y observaciones del revisor del edificio MGv	08-07-2015	☐	
Directorio	Instalaciones electricas	sala reuniones	José Luis Ugarte	Definición Ubicación Termostato e Interruptores Oficinas.	13-07-2015	☐	

Próxima reunión

Fecha	13-07-2015	Desde:	12:00	Hasta:	13:40
Lugar:	Obra	Espoz 3150, Piso 4, of.403-404, Vitacura.			

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.