



FECHA 27/10/15

LUGAR TIGO

CLIENTE TIGO

OBRA NUEVAS OFICINAS – Edificio Alas

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Gabriela Anaya	TIGO	anayag@tigo.net.bo
David Wajner Antonio Cabrera	CONTRACT	dwajner@contract.com.uy

1- TEMA/S DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
TECNOLOGÍA	- TABIQUE BAJO EN BORDE DE MEZZANINE - Se colocarán 18 monitores Video Wall de 58 x 103 cm (c/u) alineados y continuos en el tabique bajo en borde mezzanine. Espesor monitor incluyendo el soporte = 7 cm. - Peso aproximado por monitor incluyendo soporte y cables: 13 kg. - Se deberán dejar 18 puntos de tensión y 1 de datos. - Se deberán dejar 9 registros de 40x40 cm aprox debajo de los escritorios que conforman el mueble M09. (No se consiguen registros de PVC en Santa Cruz) - Se deberá realizar una estructura suplementaria que pase por delante de las 2 columnas para lograr la continuidad de los 18 monitores. Tigo debe enviar plano con estructura a agregar. Contract cotizará y evaluará eventual plazo extra. - Se deberá pintar el tabique de color gris grafito, a definir. Ya que quedarían 3 franjas: 66 cm arriba, 58 cm (ancho monitores) y 66 cm debajo.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



1 de 2
1521-MIN-151027
Redactada por: Carolina Capouyá



FECHA 27/10/15

LUGAR TIGO

CLIENTE TIGO

OBRA NUEVAS OFICINAS – Edificio Alas

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Gabriela Anaya	TIGO	anayag@tigo.net.bo
David Wajner Antonio Cabrera	CONTRACT	dwajner@contract.com.uy

1- TEMA/S DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
TECNOLOGÍA	2. SISTEMA LIVE MOTION EN MUEBLE CINTA - Se colocarán 3 monitores curvos en sector "Experiencia" del lado interior. Del lado exterior (hacia fachada) no iría nada colocado. - En el Hot Desk iría el comando del Live Motion y desde las banquetas que están ahí se observarían los 3 monitores. - No es posible cambiar la forma del Hot Desk (como fue solicitado) ya que el mueble ya está en fabricación y el prototipo estará pronto para este jueves. - El sistema Live Motion necesita de una especie de domo (sistema de sonido direccional) que cuelga desde el cielorraso de Barrisol, a entre 3 y 4 m de altura. El mismo debe ir centrado en la punta del Hot Desk, por lo que estaría molestando a las 3 luminarias "Amebas" que cuelgan en ese lugar. Se deberán desplazar esas 3 luminarias. Tigo debe pasar medidas y curva de monitores y domo

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



1 de 2
1521-MIN-151027
Redactada por: Carolina Capouyá



FECHA 27/10/15

LUGAR TIGO

CLIENTE TIGO

OBRA NUEVAS OFICINAS – Edificio Alas

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Gabriela Anaya	TIGO	anayag@tigo.net.bo
David Wajner Antonio Cabrera	CONTRACT	dwajner@contract.com.uy

1- TEMA/S DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
TECNOLOGÍA	3. SALA OVAL (Mueble TV y sistema de oscurecimiento de cristales) • Tigo solicitó eliminar la segunda puerta. • La TV pasa al otro lado • Tigo enviará planos para cotizar mueble para guardar TV. El mismo tendrá un sistema de puerta batiente y ranura donde se esconderá la TV cuando no se use. • También incluirá un sistema de audio. • Para el sistema eléctrico de oscurecimiento de vidrios es necesario dejar un perfil "U" adosado al perfil superior de la mampara de vidrio (o cambiar el perfil), donde irá el cable que lo alimenta. También otra llave termomagnética en tablero de 10 o 15A. • Se ubicarán llaves de luz y termostatos fuera de la sala oval, en pilar de H.A. que está a la izquierda. Se deberá forrar de yeso. • Se dejará un VGA y un HDMI en el pasacable de la mesa oval

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



FECHA 27/10/15

LUGAR TIGO

CLIENTE TIGO

OBRA NUEVAS OFICINAS – Edificio Alas

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Gabriela Anaya	TIGO	anayag@tigo.net.bo
David Wajner Antonio Cabrera	CONTRACT	dwajner@contract.com.uy

1- TEMA/S DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
OTROS	- COFFEE PLANTA ALTA - Se dejará un solo termotanque - CARTEL LUMINOSO – Se solicita cotización por cartel luminoso sobre alero de acceso - ALFOMBRAS PRESENTADAS - Desso Essence Stripe para alfombra en PA y otros, y Desso Essence gris para sala oval - PISOS VINÍLCOS PRESENTADOS - DW 7001 y TW 5451-5 (imitación madera) y Stone Deep Metal para locales de servicio y otros. Tigo solicita que el piso vinílico del coffee PB sea el mismo que el resto de PB. Tigo deberá definir pavimentos a más tardar en el día de hoy 7. COLORES ESPECIALES – Tigo deberá nuevos códigos Pantone para ciertos elementos pues los colores de Tigo y Tigo Bussiness no son los mismos

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.