



1 de 2
1521-MIN-151119
Redactada por: Carolina Capouyá



FECHA 19/11/15

LUGAR TIGO

CLIENTE TIGO

OBRA NUEVAS OFICINAS – Edificio Alas

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Gabriela Anaya Yuri Morales	TIGO	anayag@tigo.net.bo moralesy@tigo.net.bo
David Wajner Antonio Cabrera	CONTRACT	dwajner@contract.com.uy acabrera@contractworkplaces.com.uy

1- TEMAS DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
Definiciones	1. Se reutilizará el nuevo local (ex pozo de ventilación) Falta definir el destino. 2. Lunes 23/11 se realizará visita al taller de fabricación del mueble-cinta en horario a definir.

2- TEMAS PENDIENTES

TEMA	DEFINIDO
Pendientes	1. Tigo debe comunicar cantidades, medidas y requerimientos de máquinas de café Juan Valdez a instalar 2. Tigo debe definir el tipo de sillas en cada espacio y nivel. Se modificaron cantidades y tipos de sillas de acuerdo a lo previsto originalmente.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



2 de 2
1521-MIN-151119
Redactada por: Carolina Capouyá



FECHA 19/11/15

LUGAR TIGO

CLIENTE TIGO

OBRA NUEVAS OFICINAS – Edificio Alas

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Gabriela Anaya Yuri Morales	TIGO	anayag@tigo.net.bo moralesy@tigo.net.bo
David Wajner Antonio Cabrera	CONTRACT	dwajner@contract.com.uy acabrera@contractworkplaces.com.uy

3- SOLICITUDES DE CAMBIO

TEMA	DEFINIDO
Cambios solicitados	1. Apertura de puerta de acceso hacia Lobby PB con puertas automáticas espejadas desde Lobby y con su correspondiente control de acceso. Tigo debe solicitar autorización a Torre Alas. Contract debe proponer nueva ubicación de caja 2. Modificar el radio de la curva del mueble-cinta donde irán colocadas las pantallas curvas en el sector experiencia. El radio solicitado originalmente era de 2,10m, solicitando ahora cambiarlo a 4,20m. Dado que el mueble se encuentra en un estado muy avanzado en su fabricación, se evaluará el impacto en tiempos y costos de modificar dicha estructura. Se sugiere modificar el modelo de televisores para evitar incurrir en tiempo y costos adicionales

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.