
QUILMES

Obra: NUEVAS OFICINAS COSTA SALGUERO

MINUTA N° 3

p/ CLIENTE: Agustina Ochoa, Pablo Pereyra, Sergio Abad, Patricio Prini
p/ CONTRACT: Ana Peés, Dario Correa, Ximena Torres

07/07/15

TEMAS TRATADOS:

Reunión de IT para definir conectividad y necesidades de proyecto y ejecución.

DEFINICIONES:

Se revisa la necesidad de cada una de las salas. Se precisa 1 sala de TP grande con nivel de acusticidad elevado, por lo que se determina que se le quita el cristal y se realiza íntegra en tabique de durlock. El mismo deberá llegar hasta losa y por debajo de piso técnico.

Precisando los temas de acústica, se concluye que las puertas de todas las salas serán puerta placa laqueada. Se mantiene el cristal y el sobretabique.

Se solicita cotizar mesas especiales en las salas de TP.

Se definen 2 nuevas ubicaciones de Tvs para dejar la canalización, 1 en el comedor y otra en la recepción.

Se define dónde habrá pizarras para ajustar el cómputo métrico de las mismas. n°?

Se define que en el auditorio habrá 2 proyectores que proyectarán en dirección a la pared con pantalla.

Por Contract:

Se ajustan los temas revisados y se cierra presupuesto de obra para enviar miércoles 8/07 para su revisión.

Por Quilmes:

El viernes 10 se deberá definir el presupuesto de obra, ya que el lunes 13 se comienza con la demolición y se deberá saber si se reutiliza cielorraso y artefactos de iluminación.