
DUPONT ARGENTINA

obra: EDIFICIO LAMINAR 10º P

MINUTA DE REUNION

p/ DUPONT: Raúl Buzzalino; Paolo Cuzzolino
p/ CONTRACT: María Paz Gomez, Sandra De Luca

Reunión: DE COORDINACION DE OBRA

Fecha: 26/05/09

Detallamos los temas tratados en la reunión de coordinación llevada a cabo el día viernes 22-05-09

1. NIVELACION DE PUESTOS DE TRABAJO

Se define que se hará una prueba piloto mediante la instalación de mensulas que se tomen al panel y a las tapas y con chapas de unión adicionales entre tapas.

2. PROVISION DE NUEVOS ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Se informa al comitente que debido al cambio de modulación de los muebles, se procederá a proveer 5 artefactos, haciendo el descuento correspondiente por el artefacto que no se instalará. Las dimensiones de los artefactos es 1,50 ml.

Con respecto al nivel de luminosidad que los artefactos ofrecen, estos superan a los requerimientos solicitados por DuPont.

3. CAMBIO DE ALFOMBRA

Debido a que la alfombra existente no se encuentra en optimo estado, DuPont nos solicita se verifiquemos que cantidad de m2 de alfombra podrían cambiarse de los locales cerrados y utilizar lo retirado, distribuyéndola en los distintos espacios abiertos. Se define que la oficina de Directorio y privado continuo a este no formará parte del cambio de alfombra.

4. SOPORTE PANTALLAS PLANAS PARA SALA ONE DUPONT.

Contract proyectará una columna soporte de las dos pantallas que se deberán instalar en la sala One DuPont.

Una vez hecho el estudio sobre el ángulo de instalación de las pantallas y altura de cada pantalla, lo pondrá en consideración de DuPont.

5. PANEL SECRETARIA DIRECTORIO

Durante la reunión de coordinación se define que el panel de cierre del puesto de trabajo de la secretaria debería mantener una imagen similar a la existente pero de menor altura. La altura definida es de 1,60 mts. Contract preparará un detalle y presupuesto de este panel. De definirse hacerlo de este modo se descontará el entelado oportunamente cotizado.

6. ETAPAS DE OBRAS

Se entrega el Project ajustado a la fecha, se informa que la primer etapa de obra se concluye este día con la alineación de los puestos de trabajo.

Para la etapa 3 (sector secretaria) el día 26-05-09 Paolo Cuzzolino entregará a Paz Gomez el detalle de los puestos de esta etapa.