

10 - ATTON - ACTA DE REUNIÓN



Cliente: **HOTELES ATTON**

Ubicación de Obra: Av. Apoquindo 2929 Piso 4

Reunión: MINUTA N° 10

Status Minuta: Enviada por Contract 08-01-2016

Fecha: 18-12-2015

Lugar: HOTEL ATTON

Asistentes por ATTON:

- Ángela Bobenrieth
- Daniel Berdichevsk

Asistentes por CONTRACT:

- Camila Rojas
- Marco Meier
- Valentina Supán

Declaraciones y Definiciones:

1. TRÁMITE MUNICIPAL: CONTRACT aguarda respuesta respecto a la entrega del contrato de arriendo de las oficinas.
Fecha límite: Entrega Provisoria de la obra
2. ESTADO DE PAGO 2: Se entrega y se adjunta a la siguiente minuta. ATTON indica que pagara el mismo sin factura.
Se realizara la misma una vez que nos indiquen.



EEPP N°2
HOTELES ...

3. GRÁFICAS: Se presentan propuestas de film para los frentes de vidrio, puertas de los baños y muros perimetrales de la batería de baños.
 - En frentes de vidrio: Dejar 0.70 m libre superior
Paño de film
Dejar 0.40 m libre inferior
Evaluar diferencia en \$ para instalar vinilos en los espacios superior e inferior, además de lo considerado contractualmente
 - Salas de reunión: Diferenciarlas con Números (no letras)
 - Baños: Presupuestar vinilos en puertas de baños
 - Muros grises (perímetros del baño): APROBADOS los respectivos DISEÑOS
 - Coffee: No se debe considerar gráfica en los muros
 - Oficinas Gte Gral y Director: C.E.O. (con puntos)
Presidente Directorio (sin abreviar, verificará Atton)
 - Accesos: Acceso a gerencia
Acceso Staff

4. CITÓFONOS: CONTRACT presenta un presupuesto por la nueva solicitud de ATTON. Se deberá actualizar según los comentarios de la Administración.
ATTON consultará como se comunicará la Administración del edificio con el piso 4, es decir; como esta prevista dicha comunicación.
5. IT: CONTRACT explica que los bastidores instalados son genéricos, los cuales fueron considerados en el valor indicado en el presupuesto contractual. Se indica que la marca Panduit no tiene stock a la fecha y tiene una diferencia económica mayor a la considerada contractualmente.
CONTRACT presentara la respectiva diferencia económica respecto a lo considerado contractualmente, asimismo se indicara el plazo de entrega.
Evaluar una alternativa de marca genérica no metálica, es decir, de plástico.
Se deberá revisar la instalación de los ordenadores: 2 en un bastidor
2 en un bastidor
6. BAÑO DISCAPACITADOS: El presupuesto presentado fue aprobado por ATTON vía e-mail el día 17.12.2015
7. Se recorre la obra verificando los avances de la misma y validando lo mencionado en el punto .

Compromisos:

- ☐ ATTON debe enviar el contrato de arriendo
Fecha límite: Entrega Provisoria de la obra
- ☐ CONTRACT debe presentar la propuesta de film y señaléticas actualizadas
Fecha límite: 08-01-2016
- ☐ CONTRACT debe presentar presupuestos actualizados considerando: diferencia de film - ordenadores - varios - alimentadores - citófonos
Fecha límite: 08-01-2016

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.