

Antecedentes de la obra

Cliente	Mercado Libre	Fase:	ejecución
Obra:	- Mercado Libre _1	Inicio Obra:	
Ubicación :	Apoquindo N° 4820 T2 P 20, 21 Y 22	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 13	Reunión comercial	
Fecha	26-08-2015	Hora Inicio:	15:00
Lugar:	Oficinas Cliente	Hora Término:	18:00
Observaciones:			

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Claudia Alvarez, Felipe Streitt, Gabriel Carreras, Gonzalo Balladares Rivera, Juan Carlos Moya, Loreto Chavez, Lucia Lucena, Lucila Bengolea, Macarena Fournies, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
-------	---------	------------	---------

Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto

General	General	PUESTOS DE TRABAJO	- Se presentan los planos con los puestos de trabajo de 1.10 y 1.20 m
			- Comparativa respecto a lo proyectado al día de la fecha:

Puestos de 1,00 Puestos de 1,20

PISO 21	92	83
PISO 22	75	63
PISO 20	63	51

Puestos de 1,00 Puestos de 1,10

PISO 21	92	89
PISO 22	75	75
PISO 20	63	60

MELI y CONTRACT coordinaran reuniones con los proveedores para definir las terminaciones y ver la posibilidad de tener un prototipo de la estación.

General	General	PRESUPUESTO - OBSERVACIONES	- Obras preliminares: eliminar el ítem 1,11 - Obras civiles: revisar alternativas de tabiques acústicos tarimas para phonne booths no considerar T04: ítem 2,29 dejar en cero - Cielos: volver a la tipología presupuestada anteriormente ó similar. Enviar ficha técnica y muestra de lo considerado - Pavimentos: cotizar una alternativa + económica rack zonales en pisos 20 y 22: Considerar piso vinílico, eliminar piso técnico piso técnico enviar ficha técnica - Carpintería: no considerar las ventanas simulando casillas rodantes puertas para los phonne booths pintadas puerta para sala server: cotizar RF 120 + brazo hidráulico - Cristales y Film: pletina perimetral, ítems 10,04 y 10,14 indicar como Opcionales - Electricidad y cableado estructurado: no considerar ítem 13,66 sumar tomas para secadores de mano en los baños (uno por baño) sumar tomas para desodorantes de ambientes en los baños - Clima: revisar instalación de clima en los racks zonales de los pisos 20 y 22 revisar ítem 15,05 (respecto al presupuesto inicial) - Seguridad, detección y extinción: revisar ítems 18,13 y 18,14 en ítem 18,15 sumar 4 extintores de COS de 5kg (2 en piso 21, 1 en piso 22 y 1 en piso 20) control de acceso: indicar marca y modelo, que sea compatible con el edificio, ubicación de cerraduras cctv: revisar las respuestas del cliente y ubicación de cámaras torniquetes: No considerarlos, en su lugar ubicar una puerta Próx + control de acceso detección: cotizar aviso remoto en sala de server - Mobiliario especial: rubro 19,16: revisar la cantidad de troncos. En el piso 21 se puede dejar solo 1 árbol en el acceso secundario rubro 19,18: disminuir la cantidad de hojas rubro 19,27: no considerar el muro verde, en su lugar se sumara gráfica - Terraza deportiva: dejar todo como opcional, ya que se definirá más adelante
---------	---------	-----------------------------	--

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
PUESTOS DE TRABAJO	Mobiliario	General	CONTRACT	- Enviar los planos de layout con los puestos de 1.10 y 1.20 m	31-08-2015	☐	
PRESUPUESTOS COMPLEMENTOS	General	General	CONTRACT	- Enviar presupuesto con secadores de mano en cada baño	31-08-2015	☐	
PUESTOS DE TRABAJO	Mobiliario	General	CONTRACT	- Enviar una ficha técnica de cada tipología de puesto de trabajo con EE TT del mueble y cajonera, considerando la silla	01-10-2015	☐	

Próxima reunión

Fecha	27-08-2015	Desde:	16:30	Hasta:	18:00
Lugar:	Oficina Cliente				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.