

15 - MELI - ACTA DE REUNIÓN



Cliente: **MERCADO LIBRE**

Ubicación de Obra: Av. Apoquindo 4820 Pisos 20, 21 y 22

Reunión: MINUTA N° 15

Fecha: 27-01-2016

Lugar: OBRA

Asistentes por MELI:

- Felipe Streitt
- Gonzalo Balladares
- Pablo Correa
- Virginia Maureira
- Elizabeth Ojeda

Asistentes por CONTRACT:

- Esteban Castro
- Cristián Alvarado
- Valentina Supán
- Alejandro García

Declaraciones y Definiciones:

1. APROBACIONES: CONTRACT comenta respecto al refuerzo de losa; que a la fecha no recibimos respuesta por parte del calculista del edificio a través de Eduardo Orrego. Según nos informó Eduardo el martes 19 -01, la respuesta podría haber estado el viernes recién pasado. Indicamos que conversamos con él por teléfono, nos indicó que consultaría al calculista y nos avisaría, pero no hemos recibido un llamado de vuelta.

Hemos tratado de contactarlo por teléfono para saber el estatus de la revisión sin respuesta alguna.

La no aprobación de este refuerzo ya es crítica y está poniendo en riesgo el cumplimiento de la entrega. Nos atrevemos a indicar que si no tenemos respuesta el día de hoy no nos será posible asegurar la entrega en plazo.

Se adjunta la programación considerando las tareas y plazos indicados por Analógica:



Programación
Analógica

2. MERCADO ENVIO: MELI solicito vía e-mail el día 21-01-2016, a través de Nicolás Donoso:
 - 1) Necesitamos puerto de red + energía eléctrica.
 - 2) Te adjunto los logos de MercadoEnvios en editable
 - 3) Necesitamos tener un espacio para guardar material de embalaje (Bolsas/ Sobres / cajas / papel burbuja)Recalco que el material de embalaje es para paquetes pequeños a medianos. Para grandes podríamos tener en otro lado o no tener.

Por lo cual CONTRACT explica que recomienda ubicar este espacio en el piso 20 en el sector de muebles bajos de guardado; debido a que en el resto de los pisos los muros están cerrados, y sumar más puntos de red y electricidad significaría demoler.

MELI indica que se deje el espacio en el piso 21, en el área de impresión ubicado detrás de los baños; dejando solo una impresora con un punto de electricidad y dato y el resto del espacio para Mercado Envío con un punto de electricidad y dato. Sobre el muro se instalara el logo.

3. SALAS DE REUNIÓN: Durante la segunda semana de febrero se instalaran las canalizaciones para las automatizaciones.
4. SALA DE SERVER: Se conversa sobre la pre - entrega de la sala para que MELI pueda ingresar: aprox. 21-02-2016, de acuerdo a la planilla adjunta en el punto 1.
5. AUMENTO DE POTENCIA: CONTRACT menciona que MELI debe pagar a CONTRACT UF 55 de acuerdo al presupuesto que recibimos por parte de Fleischmann y que cancelamos para acelerar el proceso. CONTRACT consultara si ya se realizo la respectiva factura, para que se haga directamente a nombre de MELI junto con el total del presupuesto que deberán enviar por modificar el tablero general del piso y la conexión al ducto de barra.
6. TRÁMITE MUNICIPAL: Se debe solicitar la carta requerida por la municipalidad para poder reingresar la carpeta con las observaciones; para lo cual requerimos la aprobación del refuerzo de losa.
7. PISO 22: SALA 5PP: Se instalaran 4 ductos: 1 para instalación eléctrica
1 para tilp tap
1 para instalación de datos
1 libre


BODEGA: Se explica que por falta de espacio en el baño con ducha, se dejara el termo en dicha bodega.

8. CONTROL DE ACCESO: CONTRACT debe indicar la fecha de entrega de la planilla por parte de MELI.
CONTRACT debe validar con el proveedor, el método de comunicación.
9. MONITORES: CONTRACT indica que durante la semana del 08-02 MELI debe entregar en la obra los respectivos monitores, para poder proceder con la instalación de los mismos.
MELI debe confirmar la ubicación de los monitores del Piso 20 antes del viernes 29-01.
10. OFFICIO - KARDEX: CONTRACT consultó a Ufficio la posibilidad de transformar algunos muebles de guardado que se ubicaran en la bodega de Finanzas a muebles kardex. Considerando que tendrán 300 carpetas aprox. para guardar. Ufficio respondió:

Hola Felipe

Alejandro me hizo la consulta de hacer la modificación de 6 archivos altos que teníamos con repisas y cambiarlos a Kardex, están haciendo el desarrollo en fabrica a partir de hoy, para ver si podemos usar toda la estructura de los muebles y solo quitarles las repisas y cambiarlos por bastidores metálicos kardex, estos no deben exceder los 1:50, pues de lo contrario, el usuario no alcanza a revisar las carpetas, una vez me tengan el presupuesto y viabilidad de este desarrollo, te lo hago llegar , el tiempo de fabricación o modificación serian 20 días hábiles.

En reunión se consensua: Adaptar solamente 2 de los 6 muebles de guardado (se adjunta una imagen indicando los dos muebles a modificar)



Se requiere adaptar la mitad inferior de estos dos muebles y transformarlos en Kardex con cajones, dejando así la otra mitad superior como guardado con estantes regulables y puertas. Indicando que sería óptimo poder reutilizar lo máximo que se pueda la estructura ya fabricada para este nuevo requerimiento.

11. BODEGA SUBTERRÁNEOS: CONTRACT indica que desocupara las bodegas durante la semana del 08-02.
12. SERVICIO INTEGRAL DE RECICLAJE CORPORATIVO: Se adjuntan los planos con las propuestas de ubicación de 3 islas con 4 contenedores para los pisos 21 y 22 y 1 isla con 4 contenedores para el piso 22. Utilizando una forma similar de basurero como el instalado en las oficinas de Arg.



ML_PROYEC
TO_V06_L...



ML_PROYEC
TO_V06_L...



ML_PROYEC
TO_V06_L...

13. MUEBLES DE LÍNEA: Se muestra la electrificación realizada como prueba en una de las islas. Se acepta la misma, por lo cual se procede a realizar el resto de las islas en los pisos 21 y 22.
14. RECORRIDO DE OBRA

Compromisos:



CONTRACT debe presentar diseño de carteles para estacionamientos, carteles "usted esta aquí"

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.