

17 - MELI - ACTA DE REUNIÓN



Cliente: **MERCADO LIBRE**

Ubicación de Obra: Av. Apoquindo 4820 Pisos 20, 21 y 22

Reunión: MINUTA N° 17

Fecha: 10-02-2016

Lugar: OBRA

Asistentes por MELI:

- Felipe Streitt
- Gonzalo Balladares
- Pablo Correa
- Ángelo

Asistentes por CONTRACT:

- Esteban Castro
- Cristián Alvarado
- Valentina Supán
- Alejandro García

Declaraciones y Definiciones:

1. PISO 20: Revisar las ubicaciones de los WC
Tablero de electricidad: ubicarlo último sobre el muro de hormigón, invertido con el clóset
2. PISO 22: Validar la ubicación del bastidor
3. PISO 21: Data center: Se comenta que Analógica indico que recién el jueves comenzarán a instalar la malla. MELI solicita que el 17-02 tengamos al menos la sala con un bastidor. Analógica confirma, en una llamada telefónica que se realizó; que la fecha comprometida sigue en pie. MELI enviara un e-mail solicitando la agilización de los trabajos.
4. VARIOS: Carteles estacionamiento: sin números
Muebles para cajas San José: se comenta que en el piso 21 se invirtió la ubicación de los espacios para las cajas. MELI aprueba el cambio
Canalizaciones en salas de reunión OK
Control de acceso: Servidor virtual. MELI entrego la planilla
Monitores: MELI deberá entregarlos en la obra el viernes 04-03 para poder instalarlos
5. RECORRIDO DE OBRA

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.