

Antecedentes de la obra

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Fase:	ejecución
Obra:	7303- Super Medio Ambiente_1	Inicio Obra:	07-01-2015
Ubicación :	Teatinos 280 Pisos 8 y 9	Entrega Provisoria:	01-05-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 16	Reunión de avance de obra			
Fecha	25-02-2015	Hora Inicio:	15:30	Hora Término:	17:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:	Otros Asistentes: Por SMA Carlos Arava - Por Contract Mauricio Garrido				

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Claudio Zúñiga, Erica Toledo Gárate, Nelson Vega, Patricio Saavedra, Sandra Mussóns D., Valentina Supán, Víctor Ferreira

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
General	General	PRESUPUESTO DE OBRA	- La SMA solicita que se incorporen las EE TT de los materiales seleccionados. Luego enviarlo.
Seguridad y control acceso	General	CONTROLES DE ACCESO EXISTENTES	- La SMA deberá enviar las EE TT de los controles existentes. - Se indica que para cada uno debemos instalar: 1 punto de red + 1 punto de energia. - Contract recomienda que la misma empresa que instalo los existentes, deberia reinstalar los controles de acceso en las nuevas oficinas.
General	sala reuniones	TELONES	- La SMA indica que compró 5 telones de 2,40 m de largo. - La SMA debe enviar las medidas del ancho considerando el rollo cerrado y el soporte; para poder realizar los nichos en cada sala.
Ventanas, puertas y cristales	acceso/ recepción	PUERTA EXISTENTES	- Se aclara que las chapas de las puertas existentes están en mal estado; como las mismas ya están fuera del mercado, Contract buscara una posible solución para que las puertas queden con llave.
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
Pavimentos	cocina/ kitchenette	PISO VINILICO	- Se presentan muestras de pisos vinilicos para el coffee. No se aprueblan las mismas y se define instalar la muestra presentada en la reunión anterior: Modelo Air Grey de 0,30 x 0,60 m.
General	General	PLANO CON ELEMENTOS EXISTENTES	- Se debe validar la ubicación de los arranques para cada elemento. En dicha reunión se define colocarlos a 0,90 m, en los pilares contiguos.
Mobiliario	privados	OFICINA SUPERINTENDENTE	Se presentan imágenes referenciales de la oficina, indicando una variable del color en el mueble de guardado; respecto a la imagen presentada originalmente. La SMA selecciona la alternativa de mueble blanco.
Ventanas, puertas y cristales	privados	LAMINADO PARA PUERTAS	- Se presenta la muestra del tono de laminado seleccionado por Contract: Cipres Camel. Se indica que el martes 3 de marzo la SMA deberá responder respecto a la opción presentada.
Gráfica y señalización	General	FILM	- Se presentan propuestas de film para los frentes de vidrio. Se aclara que se considera una franja de 1,20 m de ancho.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
PRESUPUESTO	General	General	CONTRACT	- La SMA solicita que se incorporen las EE TT de los materiales seleccionados. Luego enviar por e-mail.	04-03-2015	☐	
CARTA GANTT	General	General	CONTRACT	- Enviar por e-mail la carta Gantt y llevarla impresa a la próxima reunión.	04-03-2015	☐	

Próxima reunión

Fecha: 04-03-2015 Desde: 15:30 Hasta: 18:00
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.