

Antecedentes de la obra

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Fase:	ejecución
Obra:	7303- Super Medio Ambiente_1	Inicio Obra:	07-01-2015
Ubicación :	Teatinos 280 Pisos 8 y 9	Entrega Provisoria:	04-05-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 17	Reunión de avance de obra			
Fecha	04-03-2015	Hora Inicio:	15:30	Hora Término:	18:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Carlos Araya, Karla Muñoz Valdes, Marco Márquez Poblete, Nelson Vega, Patricio Saavedra, Sandra Mussóns D., Sebastian Larco, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al</u>			
General	General	CARTA GANTT	- Se entrega la carta Gantt impresa.
Gráfica y señalización	General	FILM	- La opción 1 presentada no se aprueba. Contract deberá proponer otras alternativas abstractas.
Instalaciones electricas	General	WIFI	- Se entrega el plano con las ubicaciones de los puntos de wifi. Se aprueban las respectivas ubicaciones.
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
General	cocina/ kitchenette	LCD PARA COFFEE	- La SMA deberá instalar y proveer los brazos ó soportes para colgar los LCD.
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
General	acceso/ recepción	PISO 9 - ACCESO	- La SMA nos solicita evaluar un elemento que funcione como límite entre el área de espera y la recepción.
Pinturas y revestimientos	acceso/ recepción	ROLLIZOS en jardín seco	- No considerarlos en ninguna de las plantas.
Mobiliario	privados	OFICINA SUPERINTENDENTE	- Se selecciona la opción con el mismo color que los muebles existentes. Para poder realizar el mismo, en su reemplazo Contract no realizará 2 muebles de recepción de Secretarías. - Se presenta un plano con mayor escala de la oficina. Se adjunta a la siguiente minuta en PDF.
Instalaciones electricas	sala datos/ servidor	SALA SERVER	- Se entrega una planilla para que la SMA bosqueje el armado de los bastidores. A la fecha de hoy 11-03, la SMA ya envió el respectivo diseño. - Proyectar la ubicación de los racks existentes; dejando una pasada al menos de 50 ó 60 cm entre los racks. Ubicar además, el bastidor que proveera Contract. A la fecha de hoy 11-03, la SMA ya aprobó la nueva ubicación propuesta.
Ventanas, puertas y cristales	General	LAMINADO DE PUERTAS	- Se selecciona la opción Cypress Camel 1489. Pero a a fecha 11-03 la SMA selecciona la opción de Lamitech color Sea White N° 1502.
Seguridad y control acceso	General	CONTROL DE ACCESO EXISTENTES	- Enviar un plano para que la SMA indique las ubicaciones de los mismos.
General	General	TELONES	- Se dejaran nichos para ubicar los telones, de 1.90 ml.
Seguridad y control acceso	General	EXTINTORES EXISTENTES	- La SMA deberá ubicar extintores en cada piso. Éstos no son provistos por Contract. - Contract verá la posibilidad de solicitar el cálculo al proveedor de incendio que esta trabajando en la obra.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
MUEBLES ESPECIALES	Mobiliario	General	CONTRACT	- Se coordina una próxima reunión donde revisar los planos de los muebles especiales.	06-03-2015	☐	

Próxima reunión

Fecha	11-03-2015	Desde:	15:30	Hasta:	18:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.