

Antecedentes de la obra

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Fase:	ejecución
Obra:	7303- Super Medio Ambiente_1	Inicio Obra:	07-01-2015
Ubicación :	Teatinos 280 Pisos 8 y 9	Entrega Provisoria:	01-05-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 20	Reunión de avance de obra	
Fecha	19-03-2015	Hora Inicio:	14:30 Hora Término: 16:30
Lugar:	Contract Chile		
Observaciones:			

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Carlos Araya, Claudio Zúñiga, Karla Muñoz Valdes, Marco Márquez Poblete, Patricio Saavedra, Sandra Mussóns D., Sebastian Larco, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
Ventanas, puertas y cristales	acceso/ recepción	PUERTAS DE ACCESO	- El viernes se retirarán las chapas existentes de las puertas de acceso, para entregarlas a la Administración del edificio. La misma respondera con el cambio.
Mobiliario	bodega	ESTANTERIAS	- Cotizar el desarme, traslado y armado de las estanterías existentes en las oficinas actuales; de acuerdo a la información entregada hoy en reunión por la SMA.
General	cocina/ kitchenette	LCD	- La SMA debe enviar las EE TT de los LCD que instalara en los coffee. A la fecha 24-03 ya se envió la información.
General	General	LEED	- Contract deberá indicar por e-mail la forma de pago de los derechos ante quien corresponda. - Se confirma la próxima reunión con el equipo Leed, en Contract; el día 31-03 10 hs.
Tramitación municipal	General	TÁMITE MUNICIPAL	- Contract deberá enviar un e-mail indicando lo faltante por parte de la Administración del edificio, para poder dar inicio al trámite ante la municipalidad.
General	General	CARTA GANTT	- CONTRACT deberá presentar la carta Gantt actualizada.

Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto

Gráfica y señalización	General	FILM	- CONTRACT consultara si para el próximo lunes es factible presentar los nuevos diseños de los film en los renders originales. A la fecha, 24-03 se enviaron los 3D actualizados. Nota: El viernes 20-03 la SMA envió el diseño seleccionado para instalar en los frentes de vidrio.
Mobiliario	General	MUEBLES ESPECIALES	- CONTRACT deberá enviar a Sandra, los planos de los muebles especiales actualizados.
Seguridad y control acceso	General	CONTROLES DE ACCESO EXISTENTES	- Se aclara que la instalación de los controles de acceso existentes sera a cargo de la SMA. En total son 4, Contract instalara 1 punto de red y 1 punto eléctrico por cada uno.
Mobiliario	privados	MUEBLE OFICINA SUPERINTENDENTE	- Confirmar la selección de la terminación de la chapa el viernes 20-03. La SMA indica que respondera el martes 23-03, por lo cual Contract confirmara con el proveedor que esta fabricando el mueble, la fecha límite para responder. Nota: A la fecha 24-03 el proveedor nos indica que la chapa presentada ya no esta en stock. Por lo cual solicitamos muestras en stock que ya fueron enviadas a la SMA.
Instalaciones electricas	sala datos/ servidor	UPS	- La SMA indica que solo instalara una UPS de 10 kva requeable.

Mobiliario	baños	BAÑO SUPERINTENDENTE	- Se presenta la ficha técnica del mueble vanitory que se instalara en el baño del Superintendente, para definir la chapa de terminació. A la fecha 24-03 Contract indicó que si están de acuerdo se seleccioará la opción Oak 6, debido a que dicho revestimiento es muy parecido al de las puertas.
------------	-------	-------------------------	---

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
PRESUPUESTO	General	General	CONTRACT	- Enviar el presupuesto con los ítems actualizados.	23-03-2015	☐	

Próxima reunión

Fecha	25-03-2015	Desde:	15:30	Hasta:	17:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.