

Antecedentes de la obra

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Fase:	ejecución
Obra:	7303- Super Medio Ambiente_1	Inicio Obra:	07-01-2015
Ubicación :	Teatinos 280 Pisos 8 y 9	Entrega Provisoria:	01-05-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 22	Reunión de avance de obra	
Fecha	01-04-2015	Hora Inicio:	15:30 Hora Término: 17:30
Lugar:	Otro		
Observaciones:			

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Karla Muñoz Valdes, Marco Márquez Poblete, Nelson Vega, Patricio Saavedra, Sandra Mussóns D., Sebastian Larco, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
General	General	CARTA GANTT	- Se entrega impresa la carta Gantt actualizada.
Ventanas, puertas y cristales	acceso/ recepción	PUERTAS DE ACCESO	- Se indica que la Administración del edificio reparara solo 2 chapas existentes, para las puertas del piso 8. CONTRACT define que cambiara las puertas existentes del piso 9.
Cielos modulares	General	INSTALACIÓN DE CIELORRASOS	- Se explica que el proveedor de los cielorrasos modulares, en el día de la fecha indico que entregara las palmetas en la obra a partir del 20 de abril. Por lo cual CONTRACT comenta que en el caso de NO tener dicha provisión en la fecha mencionada; para la entrega provisoria de la obra (29 de abril) instalara todo el cielo completo del piso 9 y en el piso 8 instalara las placas con rejillas, difusores, sprinklers, iluminación y las que tienen cortes; instalando el resto de las palmetas una vez que sean recibidas en la obra.
General	General	LEED	- Solicitar la información necesaria al equipo LEED, para que la SMA pueda gestionar la solicitud del pago.

Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto

Gráfica y señalización	General	FILM	- Diseños propuestos para los vidrios de las recepciones de los pisos 8 y 9: se aprueban. Se entregan copias impresas. - Diseños propuestos para los frentes de vidrio de los pisos 8 y 9: se entregan planos con los diseños a instalar en todos los paños de vidrios. El diseño ya fue aprobado por la SMA.
Gráfica y señalización	acceso/ recepción	LOGOS	- Si bien el diseño ya fue aprobado por la SMA, se entregan copias impresas de los planos.
Instalaciones electricas	open plan	PUESTOS DE TRABAJO	- La SMA solicita que Contract revise la instalación eléctrica de los puestos dobles del open plan; según los planos enviados por Sandra. - Sandra solicita que se revise en la obra en el piso 9 un puesto doble de trabajo; ya que a la fecha solo tiene 1 puesto de tomas eléctricos. - Sandra solicito por e-mail en la oficina de la Jefa de Sanción y Cumplimiento la modificación de la instalación eléctrica, ya que debe estar en el cetro del pilar.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	08-04-2015	Desde:	15:30	Hasta:	18:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.