
NEXTEL

Obra: SUCURSAL ROSARIO

MINUTA SEMANAL DE COORDINACION DE TRABAJOS

p/ NEXTEL : Claudio Bianco, Pablo Castro Cao

p/ CONTRACT: Rodolfo Quevedo, Sandra De Luca

Fecha: 23-06-09

TRABAJOS DE CABLEADO, TELEFONIA, DATOS, CAMARAS, etc: Se confirma a ustedes que el próximo fin de semana no se ejecutarán trabajos en estas instalaciones, como así tampoco ningún otro trabajo que implique el manipuleo de las instalaciones existentes en la sucursal.

ENTREGA PRIMER SUB-ETAPA DE OBRA:

ALFOMBRA: Según el cronograma, la alfombra está prevista que será colocada el día sábado 27-06-09. Nos informa el fabricante que esta aguardando un componente de la base de látex proveniente de Brasil. De no mediar inconvenientes en el proceso de fabricación, la misma se instalará el día previsto.

ARMADO DE MUEBLES: Posterior a la instalación de alfombra se armarán los escritorios en el sector e instalarán los periscopios. Estos trabajos se ejecutarán los días sábado 27 y lunes 29/06/09.

MUDANZA: Se informa a NEXTEL que deberá coordinar los trabajos internos de mudanza de equipos y sistemas para el día lunes 29-06-09

Este sector de obra quedaría operativo al momento una vez efectuada la mudanza.

NOTA IMPORTANTE: La ejecución de estos trabajos esta supeditada a la entrega en tiempo y en forma de la alfombra.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LAS PROXIMAS ETAPAS:

La semana próxima estaremos haciendo intervenciones en los sistemas de telefonía, datos e instalación eléctrica en general.

A fin de llevar a cabo estas tareas informamos a ustedes que necesitaremos contar con una guardia disponible y permanente del personal del área de Sistemas de Nextel, que sirva de orientación al personal de obra en lo referente a las instalaciones existentes, que como todos sabemos se apartan demasiado de la norma y presentan generalizadas anomalías.

Esto es a los fines de evitar inconvenientes como los sucedidos este fin de semana, donde si bien se solicitó de manera verbal y se anticipó los inconvenientes que los trabajos a realizar podrían ocasionar, no pudimos contar con esa ayuda que nos hubiese ahorrado problemas a todos, la cual a partir de ahora deberá ser una herramienta indispensable de la gente de obra para poder avanzar con los trabajos implicados en cada etapa sin perjuicio del resto de la sucursal.