

MINUTA_2016.10.06_GL_OBRA

jueves, 06 de octubre de 2016
Ubicación: Oficinas GLOBANT
Hora: 10.00 hs



ASISTENTES CLIENTE

• EO	Eduardo Oppenheimer	eduardo.oppenheimer@globant.com
• SSM	Santiago San Martin	santiago.sanmartin@globant.com
• PR	Paola Rico	paola.rico@globant.com
• LL	Leandro Lousau	leandro.lousau@globant.com
• MP	María Padilla	Maria.Padilla@am.jll.com
• CB	Claudia Blasco	claudia.blasco@am.jll.com

ASISTENTES CONTRACT

- (S) Sofía Liñero
- (VC) Vidal Chávez
- (DR) Diego Reyes
- (VS) Valentina Supán

TIPO:

- Comercial
- X** Obra
- X** Presencial
- Conference Call
- Extraordinaria

➡ PROYECTO / OBRA

ÍTEM	RUBRO	RECINTO	OBSERVACIÓN
1	OBSERVACIONES REALIZADAS EL 07-09-2016	STATUS	- Se realiza un recorrido por el piso 12 validando los puntos ya resueltos. Se adjunta el listado con el status de cada punto:  ACTA DETALLES ... - Del listado quedan pendientes los siguientes puntos: - Sala Coyoacan: Cambiar 1 paño de tela que tiene un hilo corrido. LA TELA EN SER PROVISTA SE DEMORA 3 MESES YA QUE ES IMPORTADA. SE CAMABIARA EL SECTOR DE TELA QUE ESTA EN MAL ESTADO.
2	OBSERVACIONES ADICIONALES CON FECHA 22-09-2016	STATUS	Se realiza un recorrido por el piso 12 validando los puntos ya resueltos, se destacan con rojo los puntos faltantes: - OPEN PLAN: Falta una persiana angosta en los frentes de vidrio. SE INSTALARA EL 13-10 BREAK ROOM: La iluminación de RGV tiene 3 artefactos con un color y 1 artefacto con otro color. RESUELTO - CUARTO DE TABLEROS: Bajar (calzar) un artefacto de iluminación y otras galletas. RESUELTO - CAFETERÍA: Corregir la pizarra del Snack Bar que esta mal pegada. RESUELTO. <i>Se recomienda alejar de la pizarra el horno eléctrico ó microondas ya que éstas fuentes de calor hacen que la pizarra genere pliegues ó se despegue.</i> - OTROS: - Aisladores y peinado de cables del neón ubicado en el Chill Out. RESUELTO - Instalación de un apagador general de iluminación por fuera del cuarto de tableros, ubicándolo junto al lector del control de acceso. RESUELTO - Instalación de electricidad, voz y datos en las 2 salas de reunión. RESUELTO. Se modificará la ubicación ya realizada de 1 nodo ubicado en cada una de las sala s de 8 y 12 personas. RESUELTO

3	CAPACITACIONES	COORDINACIÓN	Ya se realizaron todas las capacitaciones.
4	AS BUILT	GENERAL	- GLOBANT: Se envió el link con la información de planos en CAD a Eduardo. - ADM.: Se entregó una carpeta solo con los planos de especialidades (Ingenierías). Se adjunta el Acta de entrega.  AS BUILT para ADM ...
5	POUFF	BREAK ROOM	- Se están realizando forros interiores para cada pouff existente. Se está confirmando la fecha de entrega de los mismos.
6	PRESUPUESTO ADICIONAL VARIOS	GENERAL	- Se consulta sobre el presupuesto adicional por los trabajos solicitados y realizados durante el transcurso de la obra, ya que debemos facturar lo.
7	PRESUPUESTO ADICIONAL NUEVA CERTIFICACIÓN	NODOS	- Se envía adjunto un presupuesto que considera la certificación, etiquetado y memoria técnica de los nodos.  GLOBANT - Presupues...
8	PRESUPUESTO ADICIONAL	GENERAL	- FILM: GLOBANT enviara el diseño de los nuevos vinilos que debemos presupuestar. A la fecha ya se envió el diseño, se aguardan las respectivas dimensiones. - CONTACTOS: Se solicita 1 contacto doble normal adicional en el cuarto de cableado. A la fecha éste trabajo ya se realizó, se deberá presupuestar. - NODO: Se solicita 1 nodo (canalización vacía y cableado) adicional en el cuarto de cableado. A la fecha éste trabajo ya se realizó, se deberá presupuestar.

NOTA: Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.