
NEXTEL

obra: ROSARIO

MINUTA SEMANAL DE COORDINACION DE TRABAJOS

p/ NEXTEL : Claudio Bianco, Pablo Castro Cao
p/ CONTRACT: Rodolfo Quevedo, Sandra De Luca

Fecha: 04-07-09

APERTURA LOSA PARA IMPLANTACION NUEVA ESCALERA:

A los efectos de verificar que los trabajos a ejecutar no implicarán riesgos a la estructura existente y debido a que el sector a implantar la nueva escalera es contiguo a losa en voladizo del balcón, se procedió a realizar los cateos indicados por el asesor estructural.

De la inspección ocular surge que el estado de sustentación actual del balcón es precario, (ver fotos adjuntas). Esto se debe a que la losa, en el interior no presenta continuidad y/o colaboración con el voladizo del balcón, y ésta solo traspasa 40 cm. desde el filo interior de la viga de borde (ver fotos).

El día lunes estaremos recibiendo por parte del Ing. Gonzalo Garibay, el informe referente al estado actual de la estructura, esquemas de los refuerzos y procedimientos de ejecución.

CAÑERÍA DE GAS

Tal como fuera relatado en la minuta anterior, se procedió a cerrar el sector de AP en planta baja para ejecutar los trabajos mencionados en el ítem anterior, y al momento de desmontar el sector de cielorraso de durlock, se observa la existencia de una cañería de gas suspendida de 2" de diámetro. Se ha podido verificar que la misma alimenta al equipo de aire acondicionado existente.

A los fines no detener las tareas en curso, se procedió a solicitar a un gasista matriculado la cotización del trabajo de desplazamiento de este caño.

En el transcurso de la semana próxima estaremos enviando la cotización correspondiente.

PATCHERAS EN SERVER

Dada la antigüedad de las patcheras existentes y las dificultades que se han presentado en el grimpeado del cableado estructurado de la primera etapa, sugerimos que para los próximos vuelcos se cambien estas por nuevas, incorporando dos unidades de 24 bocas cada una.

MUEBLES Y ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A NEXTEL A RETIRAR DEL SECTOR DE OBRA

Se informa que en el sector que será destinado a futuro coffee hemos agrupado los muebles y otros elementos propiedad de NEXTEL que deben ser retirados a la brevedad para no demorar los trabajos de esta etapa. Informamos que a partir del día martes 07-07-09 se procederá a ejecutar la estructura del cielorraso y para antes de esa fecha necesitamos contar con ese sector despejado.

ANTECAMARA INGRESO PAÑOL

Se informa que el Supervisor de esta sucursal ha solicitado se tenga en cuenta generar un local antecámara al mostrador del pañol. Se presentará en el transcurso de la semana próxima una alternativa ya vista en obra que se adecue a estos nuevos requerimientos.

PLATAFORMA HIDRAULICA ACCESO LOCAL

Con el objeto de optimizar el funcionamiento de la plataforma hidráulica se ha considerado la reubicación de la misma en el extremo opuesto al que había sido proyectada inicialmente, sin perjuicio del desarrollo de la obra.

ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTES

De acuerdo a lo manifestado verbalmente procederemos a entregar una cotización correspondiente a la provisión de nuevas lámparas para todos los artefactos existentes a ser reutilizados.