
NEXTEL

Obra: ROSARIO

MINUTA SEMANAL DE COORDINACION DE TRABAJOS

p/ NEXTEL : Claudio Bianco, Pablo Castro Cao

p/ CONTRACT: Rodolfo Quevedo, Sandra De Luca, Silvina Ramos

Fecha: 19-08-09

ARRANQUE ETAPA PAÑOL Y AREA AP PLANTA ALTA (ETAPA 3)

En el día de ayer se iniciaron los trabajos de demolición de la etapa mencionada. La misma está programada para ser operativa desde el lunes 31 de Agosto, debiéndose coordinar la mudanza del pañol para ese fin de semana

Aún no contamos con confirmación de la ejecución de los nuevos puestos de AP para este sector. Aguardamos noticias al respecto, ya que con los plazos actuales, no nos es posible entregarlos para cuando se finalice la etapa

ANTE PAÑOL

Aún no hemos recibido confirmación de la ejecución del cerramiento solicitado por la Supervisión de AP de la sucursal. Aguardamos noticias al respecto

TRABAJOS EN SERVER

Durante los días Jueves y Viernes de la semana próxima, se realizarán trabajos en el Server para el conexionado de los nuevos puestos, por lo que se solicita en lo posible, la presencia de personal de Sistemas durante la realización de tales tareas.