

DIA: 16 Octubre 2018

CLIENTE: BOMCHIL

CONSTRUCCIÓN: NUEVAS OFICINAS GIVAUDAN

PARTICIPANTES - CALL:

Oscar Astone, BOMCHIL
Jorge Silva, BOMCHIL

Federico Chaplin, Contract
Dario Correa, Contract
Romina Chalcovich, Contract

● 1- TEMAS TRATADOS

- **CCTV y Control de acceso:** Bomchil coordinara con su proveedor para verificar los elementos a reutilizar y los faltantes de acuerdo al nuevo diseño.
- **Sistema de extinción FM200:** Bomchil contactara al proveedor para que realice una revisión del sistema existente.
- **Medidor:** Se debe verificar con el administrador que todos los pisos cuenten con medidor. Contract se contactara y comunicara el estado.
- **Mudanza:** Falta definir estado – Bomchil
- **Cronograma obra:** Contract enviara cronograma de obra a Oscar Astone. A partir del mismo se fijaran fechas de entrega. (data center, etc)
- **Fibra:** Se informa que los conectores de fibra son multimodo LC.
- **Server:** Bomchil solicita al entrega de este espacio en el piso 7 para la primer semana del mes de diciembre. Queda a confirmar con el cronograma a entregar.
- **Termomecanica:** Se deben mudan los Split del piso 8° piso 7° y los ubicados en el piso 7° pasan al piso 8°.
- **Tablero de rodeo:** Bomchil informa que los mismos son del tipo raqueable

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comuniqué por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.