

DIA: 13 noviembre 2018

CLIENTE: ALIX PARTNERS PISO 11

CONSTRUCCIÓN: NUEVAS OFICINAS GIVAUDAN

PARTICIPANTES - CALL:

Flavia Martinez, Alix Partners
Sebastian Blaustein, Alix Partners
Ricardo Reyes, Alix Partners

Paula Orlando, Contract
Dario Correa, Contract
Romina Chalcovich, Contract

● 1- TEMAS TRATADOS

● Importante en seguimiento.

● Cerrado.

● En seguimiento.

1. ● Cámaras y AP: Punto cerrado - se confirma que la cañería de acceso es embutida.
 - a. Contract enviara plano en Autocad a Johnson Control.
2. ● Tramite medidor: Alix Partners está en contacto con Gabriel Pintos. Contract se comunicara con el gestor para que pueda dar respuesta a Alix Partners. Punto en seguimiento
3. ● Contract enviara el esquema de los puntos de conexión.
4. ● Renders: Enviado. Punto cerrado
5. ● Destructora papel: Alix envió medida de destructora. Punto cerrado.
6. ● Mueble coffee: Contract enviara presupuesto.
7. ● Sillas operativas: Tema cerrado.
8. ● Sillas altas: Tema cerrado.
9. ● Retiro de sillas préstamo: Tema Cerrado.
10. ● Contract envió portamonitor para prueba. Contract solicitara al proveedor ajuste en el valor del portamonitor
11. ● Contract enviara adicionales- 14-11
12. ● Logo: No se colocara.
13. ● Cortinas: Alix Partners elige color silver.

14. ● Tela almohadones: Contract informa que la tela será Belutti y no maratón.
15. ● Altura cielorrasos.
16. ● Griferías.
17. ● Cajas nytek: Alix Partners solicitara presupuesto al proveedor.

● TEMAS NUEVOS 13-11

1. Espacio colaborativo mueble: Contract verificara el color del revestimiento del nicho.
2. Rack: Contract modificara la altura. Previendo que este lo más cercano al cielorraso.
3. Mueble bajo del open space: Alix Partners confirma que irán dos impresoras.
4. Sala reunión: Contract realizara muestras de pintura de la pared azul.
5. Cajas de conexión: Contract enviara fotos de las cajas de nuestras oficinas.
6. Portamonitor: Contract verificara con Giuliani la posición de las cajas de conectividad.
7. Contract dejara la pared de acceso preparada para recibir gráfica.
8. Contract asesorara sobre el color de las sillas operativas.
9. Acceso: Alix solicita timbre.

● PISO 12

- Sala chica no se reformara. Se acondicionara emprolijando cables, cambiando TV, colocando sillón.
- Phonebooth del open space: Contract propondrá espacio colaborativo (símil acceso Contract, tren).

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.