

DIA: 27 noviembre 2018

CLIENTE: ALIX PARTNERS PISO 11

CONSTRUCCIÓN: NUEVAS OFICINAS GIVAUDAN

PARTICIPANTES - CALL:

Sebastian Blaustein, Alix Partners
Flavia Martinez, Alix Partners

Paula Orlando, Contract
Dario Correa, Contract

● 1- TEMAS TRATADOS

● Importante en seguimiento.

● Cerrado.

● En seguimiento.

1. ● Cámaras y AP: Punto cerrado - se confirma que la cañería de acceso es embutida..
 - a. Contract enviara plano en Autocad a Johnson Control. OK ENVIADO
2. ● Tramite medidor: 27-11 Alix informa que inicio el tramite del T2 tras reunión con Valente.
3. ●
4. ● Mueble coffee: Alix definirá antes del dia Viernes 30-11 que opción adopta, dedo que la misma esta sujeta a la adquisición del lavavajillas que Contract informo que no consigue.
5. ● Alix informo que comprara los portamonitor . Confirmara el Martes 04-12 si necesitara que Contract lo instale.
6. ● Cajas nytek: Pendiente de confirmación
7. ● y gris para mueble trituradora de papel y copy
8. ● Espacio colaborativo mueble: Se aprueba el color verde para este mueble.
9. ● Rack: Se modifiko la altura.
10. ● Se aprobaron los adicionales presentados (pizarras, instalación sanitaria y puerta de cristal) , quedando solo pendiente el del mueble coffe
11. ● Contract realizará dos muestras más de colores para la pared.
12. ● Oruam debería enviar plano de control de acceso y cámaras .

13. ● Alix confirma que se iniciará trámite de habilitación con Amitrano.
14. ● Alix debería enviar plano de control de acceso y cámaras .

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comuniqué por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.