

COMITENTE: NEXTEL

Fecha: 17-07-09

MINUTA: SEGUIMIENTO DE OBRAS



MINUTA			
DESCRIPCIÓN DE TAREA	FECHA DE PEDIDO	SOLICITADO POR	ESTADO
LA PLATA			
Bovedilla	20/05/2009	Pablo Castro Cao	Esperamos realizar una reunión la semana próxima para la presentación del presupuesto correspondiente.
QUILMES			
OC	29/06/2009	Silvina Ramos	Nextel envió la OC
Obra	03/07/2009	Silvina Ramos	Nos reunimos el día Miércoles 08/07 para coordinar el comienzo de la obra,ya contamos con nro de expediente. La fecha de inicio es el 20/07.
ROSARIO			
Permiso de Obra	01/06/2009	Sandra De Luca	Todavía no contamos con la aprobación del permiso de obra.
Denuncia de la vecina por ruidos molestos	10/07/2009	Rodolfo Quevedo	Luego de la conversación mantenida entre el gestor, el Director de obra y la vecina, ésta se comprometió a levantar la denuncia con el compromiso de ajustarnos a los horarios establecidos.
SAN ISIDRO			
Balance de economías, demásías y nuevas tareas	17/04/2009	Pablo Cao	Nextel envió la OC
T3	04/05/2009	Pablo Cao	Trabajo terminado.
Pintura de medianera	29/06/2009	M. Fernanda Uberman	Se envió el presupuesto, aguardamos aprobación.
CERRITO			
Adicional de vidrios templados		Consuelo Barrancos	Aguardamos OC