

|                 |                                  |                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> | PAREXEL                          |  |
| <b>OBRA:</b>    | OFICINAS                         |                                                                                    |
| <b>LUGAR:</b>   | LIBERTADOR 2357 - PISO 1- OLIVOS |                                                                                    |
| <b>FECHA:</b>   | 04/08/2009                       |                                                                                    |

| MINUTA DE REUNIÓN N° 1 |                      |                                                                                        |
|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Asistentes             | Nombre               | E-mail                                                                                 |
| Por Cliente            | Leonardo Bernaschina | <a href="mailto:Leonardo.Bernaschina@parexel.com">Leonardo.Bernaschina@parexel.com</a> |
|                        |                      |                                                                                        |
|                        |                      |                                                                                        |
| Por Contract           | Julieta Goldsack     | <a href="mailto:jgoldsack@contract.com.ar">jgoldsack@contract.com.ar</a>               |
|                        | Brenda Vaccaro       | <a href="mailto:bvaccaro@contract.com.ar">bvaccaro@contract.com.ar</a>                 |
|                        |                      |                                                                                        |

| Desarrollo de temas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Alfombra:</b> La alfombra a proveer y colocar en las nuevas oficinas sera la misma que en las oficinas actuales. Marca Meller, modelo Office II, color Hermes 1661.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Cortinas:</b> Leonardo quedo en confirmarnos si las cortinas a colocar seran black out (como estaba cotizado) o si adicionaran tambien screen (figura como opcional en el presupuesto)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Reunion:</b> se coordinará una reunión para la semana que viene, en la que participará Leonardo, Brenda y la gente que esta realizando el cableado estructurado, para ajustar definitivamente el armado de cada puesto de trabajo y ubicación y cantidad de impresoras.</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Maquinas de vending:</b> Hoy nos comentó Leonardo que probablemente ubiquen algunas maquinas de vending en la oficina. Necesitamos contar con esa informacion lo antes posible para evaluar la posible ubicación y preveer las instalaciones correspondientes, ya que hasta ahora no contabamos con esa informacion.</p>                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Inicio de obra:</b> Hoy se firmo el acta de inicio de obra (03-08-09). Tambien en el dia de la fecha recibimos un llamado de Richarellis consultandonos si se habia iniciado la obra, porque ese comentario les habia llegado de parte de la gente del edificio y les llamo la atencion porque aun no se ha firmado el contrato de alquiler. Les solicitamos resolver este tema lo antes posible para evitar que nos soliciten cancelar los trabajos en obra hasta tanto se firme el contrato.</p> |
| <p>Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.</p>                                                                                                        |