

CLIENTE:	EPSON S.R.L.	
OBRA:	Reforma de oficinas	
LUGAR:	Bouchard 547 - Piso 19	
FECHA:	16/09/09	

MINUTA DE REUNIÓN N° 5		
Asistentes	Nombre	E-mail
EPSON S.R.L.	Arq. Ana Mandirola	am-arg@elsitio.net
	Miguel Yanelli	miguel_yanelli@epson.com.ar
NYTEC S.A	Fernando Guerschuny	
CONTRACT	Fernando Marconi	fmarconi@contract.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar
	Valeria Lombi	vlombi@contract.com.ar
	María de la Paz Gómez	mgomez@contract.com.ar
TEMAS DESARROLLADOS		

1- ACONDICIONAMIENTO MULTIMEDIA: En la reunion mantenida con el proveedor NYTEC S.A. Surgen las siguientes definiciones:

a)- SALAS DE REUNION DIRECTORIO: Se ejecutarán canalizaciones de 2" y las mismas conectarán desde la caja ackerman hasta sobre el cielorraso, el paso vertical se materializará por el tabique de durlock de sosten de la puerta divisoria entre salas. Se ejecutará una canalizacion por sala.

Epson informa que las pantallas serán motorizadas, por este motivo se prevee dejar una boca de conexion y ficha completa sobre el cielorraso alineado a las pantallas a fin de conectar el motor de las pantallas. Del mismo modo se dejarán bocas de conexion y ficha completa para cada uno de los proyectores.

Tubo de extension para colgar los proyectores: El proveedor entregará en obra el día viernes, los tubos de extension, para que los mismos sean instalados previo a emplacar el cielorraso de durlock. El proveedor indica que se instalen a 3,50 mts de la pantalla

El proveedor de multimedia solicita se deje previsto una caja vacia de 10x5 dentro de la caja ackerman que irá debajo de la mesa de cada sala.

El proveedor de multimedia solicita se deje prevista una canalizacion y cableado con tecla de accionamiento de pantallas. Las mismas se ubicarán en el tabique divisor de la puerta plegable.

b)- SALA DE CONFERENCIA: Se define que se instalará un LCD en el tabique de ingreso a la sala, El proveedor de multimedia indica que se deberá instalar un refuerzo en el interior de dicho tabique para colgar el LCD, quedamos a la espera de que nos indique las medidas del LCD y la altura donde se colgará para proceder a fabricar e instalar el refuerzo.

El equipamiento para la sala de video conferencia se instalará dentro del mueble de apoyo de la sala, dicho mueble será calado a fin de instalar dentro de este un periscopio para conectar los equipos. Este periscopio deberá estar vinculado con la caja ackerman que estará debajo de mesa de reunion.

c)- SALA DE REUNION SHOWROOM: Se deberá confirmar con Raul Ferrol si en esta sala se instalarán uno dos proyectores y pantallas, para las canalizaciones se tendrán en cuenta las mismas especificaciones que para las salas de reunion del Directorio. Paz Gomez se pondrá en contacto con Alina para visitar las oficinas actuales y verificar las dimensiones de las pantallas existentes. El proveedor de multimedia recomienda instalar pantallas de 2.00 x 1.30 mts.

Observaciones:

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.