

MINUTA DE REUNION

Nº 2

CLIENTE: SC JOHNSON

OBRA: Oficina Edificio Vanguardia, Ciudad Empresarial

FECHA: 23 de mayo de 2007

Antecedentes

Asistentes por parte de SCJ

1. Rafael Rodriguez
2. Fabia Berri
3. Fabian Vecchione
4. Juan Carlos Turello

Asistentes por parte de Hispano

1. Cristian Riquelme

Asistentes por parte de Novatec

2. Matias Eyzaguirre

Asistentes por parte de Contract

3. Arq. Marisa De Vico
4. Arq. Jorge Vanni

Lugar de reunión: Oficinas SCJ

DESARROLLO DE TEMAS

1. Se debe realizar solo proyecto de enchufes normales, considerando uno doble por puesto. Se puede utilizar el pisoducto para su cableado.
2. Se solicita para la segunda etapa separar los presupuestos de electricidad común del de sistemas.
3. Se deben agregar enchufes normales repartidos en la planta para efectos de aseo, por ejemplo conexión de aspiradoras.
4. Se solicita agregar entre 3 o 4 golpes de iluminación para WS.
5. Se solicita que la constructora envíe itemizado cubicado para su revisión. Este se deberá enviar a Contract y Contract lo enviara revisado a SCJ.
6. Para el 18 de junio se deberá cerrar presupuesto de la primera etapa incluyendo mobiliario de línea.
7. 2º etapa se deberá iniciar a finales de Julio y se debe coordinar con la recepción final del edificio.
8. Constructora debe enviar plano con el levantamiento y ubicación final de mulliones en fachada.
9. Para segunda etapa se deben incluir cámaras de seguridad y sistema de controles de acceso.
10. Se realizara una segunda conferencia el día 6 de Junio a las 15:00 hrs. en las oficina de SCJ

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.