

MINUTA DE REUNION

Nº7

CLIENTE: SC JOHNSON

OBRA: Oficina Edificio Vanguardia, Ciudad Empresarial

FECHA: 23 de Agosto de 2007

Antecedentes

Asistentes por parte de SCJ

1. Fabia Berri
2. Rafael Rodriguez
3. Pablo Castillo

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Marisa De Vico

Lugar de reunión:

DESARROLLO DE TEMAS

1. Evaluar un apoyo en muros para sillas.
2. Revisar que los enchufes corrientes estén en la licitación de J.C. Turello, de no ser así se entregara un adicional.
3. No se ingresara hasta que estén las ventanas, JOHNSON prefiere esperar una semana mas y que Contract ingrese el 1º de Septiembre.

Reunión Hispano con Cristian Riquelme:

1. Respecto a la puerta y el paño de cristal de acceso, no se sabe cual es la fecha de entrega, Cristian Riquelme tiene que confirmar la fecha.
2. Los baños que habilita la inmobiliaria no están terminados, hay que confirmar fecha por C.R., él nos indica que los baños estarán habilitados cuando se entregue el edificio.
3. Las ventanas deberían llegar hoy, pero no esta confirmada, C.R. deberá entregar ambas fechas para instalación de paños fijos y ventanas de abatir.
4. C.R. confirma un tablero provisorio. En 4 semanas mas debiera tener energía el edificio proporcionada por chilectra, a partir del día del ingreso.
5. La seguridad de la obra será responsabilidad de SCJ, se tendrá que enviar a C.R. el listado de personas que ingresara por contract para evaluar la cantidad de baños, se estima de 10 a 15 pp.
6. Se deberá de tener los contratos de las personas que trabajaran para contract.
7. El personal de Contract deberá entrar con casco, gafas y zapatos de seguridad.

Se integra Aldo Ríos :

1. Se debe confirmar en que condiciones se entregan las instalaciones.
2. Los Fan Coil y los sensores de humo se instalaran y los temas de presupuesto se trataran se trataran con Matías directamente.
3. Las luminarias llegan el viernes a Chile y se instalaran el miércoles.
4. Las puertas de Haya estarán instaladas el jueves.
5. Los artefactos se instalaran este fin de semana y se terminaran el martes 28.
6. Clima lunes 27 y cielo miércoles 29.
7. Contract el viernes 31 tomara la obra.
8. Si no se pueden probar las ampolletas se solicita a novatec específicamente a Aldo Ríos que no instale la ampolleta.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.