

CLIENTE:	FENIX BURSATIL	
OBRA:	Reforma sector de recepción	
LUGAR:	San Martín 344. Piso 11.	
FECHA DE REUNIÓN:	30.09.2009	

MINUTA DE REUNIÓN N° 3		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por FENIX BURSATIL	Natalia Goos	ngoos@fenixbursatil.com
	Sebastián Valdés	svaldes@fenixbursatil.com
Por CONTRACT S.A.	Carlos Pequeño	cpequeno@contract.com.ar
	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar
	Cristián Araya	caraya@femitec.com.ar
	Diego Cordal	dcordal@contract.com.ar
TEMAS DESARROLLADOS		

1- Fenix revisará y pondrá en funcionamiento la alarma existente que no esta funcionando.

2- Se entregó la tarjeta para poder acceder a Intranet.

3- Se indica que la obra se estará entregando a fines de la próxima semana.

4- El día jueves debemos comunicar a Sebastián Valdés si deben desconectar la alarma y aquellas instalaciones que involucren al mueble de recepción.

5- **CAMARAS:** Se indica que se realizo un circuito independiente para las mismas, ya que se conectaban a un circuito de iluminación.

6- Fenix solicita que realicemos una tapa de registro sobre la pastilla ubicada en la espera de clientes, ya que la cámara que se encuentra en coincidencia con la puerta que da a la recepción, no tiene acceso. El resto de las cámaras se registran desde el pasillo contiguo.

7- Indicamos, nuevamente, que debajo del piso de madera instalado no hay bandejas pasacables existentes. Sebastián entendía que tambien se cambiaría el piso de la sala de asistentes, debajo del cuál sí hay bandejas. Se aclara que no se interviene el piso de ese sector.

8- **Puestos de Asistentes:** Para poder instalar el revestimiento en los muros, se definió que Contract desconectará, cuando lo necesite, las PC y Fenix las reconectará al día siguiente. A partir del próximo viernes se deberán vaciar las cajoneras de los puestos de trabajo.

9- **CONTROLES DE ACCESO:** Fenix indica que desconectará los controles de acceso. Se explicó como se reinstalarán los mismos en los marcos de las puertas.

10- Se indica que a partir del próximo fin de semana se comienzan a instalar los marcos de las puertas.

11- Indicamos, nuevamente, que los equipos de aire acondicionado ubicados sobre el muro que divide la recepción con el pasillo contiguo, podrán registrarse desde ese pasillo.

12- Sebastián Valdés nos indica que nos comuniquemos diariamente con ellos, informando los trabajos a realizar.

Observaciones:

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.