

CLIENTE:	MERCK SERONO
OBRA:	Reforma de Oficinas 2008
LUGAR:	Edificio Panamericana Plaza
FECHA:	29/08/2008



MINUTA DE REUNIÓN N° 1		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	Leonardo Delgado	ldelgado@merck.com.ar
	Marcelo Andrade	marcelo.andrade@merck.com.ar
Por Contract	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

- 1- Se entrego etapa 4 .
- 2- Se acordó la entrega de recepciones provisorias por etapas. (pendiente)
- 3- Se aprobó el presupuesto adicional n° 8 sobre control de accesos en escalera de incendio y n° 6 cortinas

4- Queda pendiente de definición los adicionales: n° 7 referido a la puerta de acceso a 4° piso sector nuevo, n° 9 oficina Sofía, n° 10A y 10B muebles especiales, n° 11 urna, n° 12 paneles nuevos en sistemas.

Merck solicitó

- 1- Cambio de paneles entelados en puesto de jefe en etapa 4, los mismos deben ser de altura 1,60m ídem existentes. (pendiente a realizarse el 6/9/8)
- 2- La colocación de dos pool de impresión en etapa 4 (adicional realizado a la fecha)
- 3- La provisión de estantes faltantes en cajoneras nuevas de etapas entregadas.
- 4- Provisión y colocación de un frente interior de cristal laminado y ajuste de layout modificando las tapas de ajuste en la oficina de gerencia de 4° piso (a realizarse 2/9/8)
- 5- La realización de una propuesta de layout para el sector de unidades de negocios
- 6- La colocación de una pata y la realización de retoques de lustre en el puesto de gerente en 5° piso
- 7-La postergación de la mudanza de la etapa n° 5 una semana

Nota:
Observaciones:

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.