

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MARTES 17-11-09



MINUTA DE REUNIÓN N° 04		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	José Luis Capra	jcapra@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - Se revisó la inyección de AA en el nivel 12 y se acordó que se hará un cajón en el frente de viga del coffee de 22cm - para poder ubicar los conductos y rejās de inyección.
INFORMATIVO - Se cerrarán los pases para las salidas de inyección y retorno en el pleno ubicado en la medianera a calle Defensa y se realizarán huecos en el cielorraso para la ubicación de rejās y difusores. Se anulará la extracción de aire en el baño de caballeros ubicada en el pleno y se reubicará en el cielorraso.
INFORMATIVO - El tendido de conductos de la instalación de AA y las cañerías eléctricas y cableados ubicados sobre cielorrasos se finalizarán para el jueves 19/11. Por lo que se le solicita a Contract iniciará emplacado el día lunes 23/11.
PROYECTO - Techint entregó a Contract planos de los pisos tipo el día 17/11.
INSTALACIÓN SANITARIA - Se dejará una canilla de servicio en el 3° ss para el uso de los trabajadores de la obra. También se bajará un dispenser a este mismo nivel.
PISO DUCTO - Techint realizará el proyecto de pisoductos de los pisos 12 y 11 para poder iniciar con los trabajos de canalización y amure. La información se enviará por mail.
PISO DUCTO - El día martes 24/11 llegará a obra el suministro del pisoducto.
INFORMATIVO - La empresa Buro, llegará el día miércoles 18/11 para tomar medidas de las carpinterías en el nivel 13 y 12
ACABADOS - El día martes 24/11 llegará la provisión de porcelanato en obra, iniciándose el mismo día las tareas de colocación.
INFORMATIVO - La semana del lunes 23/11/09 se inician los trabajos de carpinterías en los muebles de Fan & Coil en el nivel 13.
INFORMATIVO - Techint solicito las especificaciones técnicas de la muestra de piso técnico entregada. También solicito una opción de piso técnico atornillado para su posterior revestimiento con una alfombra modular o piso de goma encastrable marca Indelval modelo Ecosport. Se espera la aprobación para la coordinación de la mudanza del server room.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.