

MINUTA DE REUNIÓN N° 3

Obra: Banco Ciudad de Bs As		Fecha: 25/11/2009	
Sucursal: 23 L.N.Alem 1051 CABA		Lugar: Alem 1051	Sucursal

Instancia/s:	
☒	Coordinación
☐	Revisión
☒	Verificación
☐	Validación

Partes Intervinientes	
☒	Banco Ciudad de Bs As
☒	Inspección Técnica
☐	Dirección de Obra
☐	Empresa Contract

ASISTENTES		INFORMADOS
Por Banco Ciudad de	Arq Di Marco	Arq Di Marco
Por Insp. Técnica :	Arq. JP Vazquez	Arq. JP Vazquez
Por Direc. de Obra :	Arq. Leonardo Grassi	Arq. Leonardo Grassi
Por Contract Const.:		0
Por Sucursal	Supervisora de Gerencia y Gte. Suc. Silvia Perez	Supervisora de Gerencia y Gte. Suc. Silvia Perez
Por Consorcio Edif:		
Preparó:	Arq. Leonardo Grassi	

TEMAS TRATADOS:			
ITEM	1 Descripción - 2 Resultado - 3 Plan de Acción -	Responsable	Fecha Límite
1 y 3	Se informa que la puerta del castillete se encuentra desalineada, se solicita ajustar	Contract	28/11/2009
3	Se informa que no se debera realizar tareas que generen ruidos en horario bancario, ya que se ha presentado una queja por parte del sector de 1er piso (dependencias del bco)	Contract	28/11/2009
1 y 3	Se informa a la empresa constructora que se debera retirar la puerta que comunica el obrador con la Tesoreria en forma inmediata y reubicarla en sector al publico	Contract	28/11/2009
2	Se solicita coordinacion para el dia Viernes para envio de elementos a Deposito (escritorios, sillas y estanterias)	Banco Ciudad/DDC	28/11/2009
1	Se solicita generar un permiso de ingreso al local de Subsuelo para verificacion y realizacion de tareas de tendido de cloacas, a la Arq. Mariani	Banco ciudad	28/11/2009
1 y 3	Se solicita a la inspeccion Tecnica del Banco coordinacion con la Arq. Mariani para verificar factibilidad de plano de Hidrantes modificado	Banco Ciudad/DDC	28/11/2009
1 y 3	Se solicita a Sucursal el envio de elementos existentes en Archivo (maquinas de escribir y varios elementos) para liberacion de los sectores futuros de obra	Banco Ciudad/DDC	28/11/2009
1 y 2	Se solicita a la empresa constructora la verificacion estructural con los planos suministrados, para la instalacion del bunker según pliego y generar informe de situacion para presentar al consorcio y al Banco	Contract	28/11/2009