

CLIENTE:	TRANEXBUR
OBRA:	OFICINAS CORPORATIVAS
LUGAR:	JUNCAL 1311 PISO 5
FECHA:	13/01/2010



MINUTA DE REUNION N°1		
Asistentes	Nombre	E-mail
TRANEXBUR	Federico Llambi	flambi@tranexbur.com
	Juan Martín Molinari	jmolinari@abadisec.com
CONTRACT	Ximena D'Urso	xdurso@contract.com.ar
	Néstor Sisto	nsisto@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
Medidor: la gestión del medidor es <u>urgente</u>, ya que estamos tomando prestada energía para poder tener luz de obra, pero la semana que viene ya no tendremos mas energía. Por este motivo, te pasé los datos del gestor Mariano Corsi
Alimentación equipos de aire acondicionado: en la obra se mostró a Federico y Juan Martín, el estado de la alimentación de los equipos de aire acondicionado. Adjunto el costo de realizar una nueva instalación de acuerdo a normativa. Queda pendiente
Instalación de aire acondicionado: Una vez contemos con la energía definitiva, se realizara la puesta en marcha del equipo central y las unidades split. Luego de las pruebas, se les notificará el estado y en caso de ser necesaria alguna tarea de mantenimiento se cotizará oportunamente.
Alfombra: Federico y Juan Martín aprobaron las muestras de la alfombra. Los datos son os siguientes: Marca El Espartano. -Alfombra rallada código G20 // -Alfombra lisa color chocolate código O100. Quisiera aclarar que en el despacho del frente y en la sala de reuniones la alfombra predominante es la lisa con el centro demarcado en la alfombra rallada. (La aclaración es porque en la reunión hubo una equivocación y se explico justamente al revés)
Viernes 15-01-10: Se acercara Ximena D'Urso y Valeria Peregrin a la actual oficina de Tranexbur para medir el escritorio que se ubicara en Juncal en la oficina del frente y llevar la muestra del piso flotante para su aprobación por parte del cliente.
Vinilo: Adjunto el plano que fue en principio aprobado por Federico y Juan Martín. De todos modos queda pendiente la incorporación del logo de Tranexbur a dicho diseño.
Puerta despacho frente: La puerta de madera del despacho del frente se definió en lustre wengue.
Pintura: Solo se incorporará color en el núcleo de servicio. Llegado el momento veremos algunas alternativas por catalogo para luego preparar alguna muestras en obra para su aprobación.
Equipamiento: Federico y Juan Martín nos informaron que no realizaran la compra del equipamiento a Buró y nos solicitaron pedir una cotización a Dimoblas.
Cortinas: La cortina de la recepción será roller screen (de acuerdo a lo cotizado) pero el cliente solicito que llegue hasta el piso.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.