

MINUTA DE REUNION

Nº 3

CLIENTE: BOARTLONGYEAR
OBRA: Oficinas BOARTLONGYEAR
FECHA: 12 de Noviembre 2007

Antecedentes

Asistentes por parte de BOARTLONGYEAR

1. Patricio Gutierrez
2. Hernán Cristi

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Rodrigo Reyes
2. Arq. Lorena Troncoso

Lugar de reunión: oficinas BOARTLONGYEAR, Ciudad Empresarial

DESARROLLO DE TEMAS

- 1.-Por parte de Contract se les presento el plano de esmerilados, ellos prefieren la versión 4 del mostrario de esmerilados.
- 2.-El muro curvo de acceso seria pintado con un solo color que es el café corporativo, se realizara una muestra de ese color.
- 3.-El resto de los muros quedaran blancos.
- 4.-Para el día 13 de Noviembre se estaría realizando la prueba de color en el muro curvo de acceso.
- 5.-Respecto al color ostra, el cliente ya no lo quiere.
- 7.-Rodrigo Reyes se compromete a entregar el estado de pago para el día 13 de Noviembre.
- 8.-La entrega provisoria quedo fijada para el día lunes 19 de noviembre.
- 9.-El flexible del mueble isla se corre una palmeta por nueva posición de los muebles.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.