

MINUTA DE REUNION

Nº 19

CLIENTE: ASICOM

OBRA: Edificio Costanera Cosas

FECHA: 04-02-10

Antecedentes

Asistentes por parte de ASICOM

1. Alejandro Campero

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Julio Riadi
2. Arq. Constanza Alarcon.

Lugar de reunión:

Oficinas de Asicom OBRA.

DESARROLLO DE TEMAS

- 1.- Asicom revisó la obra y observó detalles en cristales y puertas que Contract debe al recibir exigir una buena terminación.
- 2.- La ubicación de la botonera, será aprobada por INPACT, Jorge Arredondo y SEC, debe quedar firmado en libro de obra.
- 3.- Previo lacado de las puertas debemos tener la aprobación de la inmobiliaria del edificio.
- 4.- Vía llamado telefónico o e-mail Contract debe informar el estado de la carta gantt a ASICOM, esto ya se realizó por lo cual se da por aprobado el pago correspondiente al 15% por avance de obra a las 40 días, hoy en la obra llevamos 45 días.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.