

MINUTA DE REUNION

Nº 3

CLIENTE: SC JOHNSON

OBRA: Oficina Edificio Vanguardia, Ciudad Empresarial

FECHA: 30-12-2009

Antecedentes

Asistentes por parte de SCJ

1. Gaston Lo Ruso
2. Fabia Berri
3. Francisco Rojas

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Paul Browne
2. Arq. Cristian Alvarado
3. Arq. Lorena Troncoso

Lugar de reunión: Oficina edificio Vanguardia

DESARROLLO DE TEMAS

- Contract tiene que coordinar la visita de la persona que estará a cargo de la iluminación para el viernes 15.
- Se considerara en el presupuesto la pintura escogida por SCJ.
- Contract tiene que conseguirse una muestra del cuarto de rodon color champagne para reemplazarlo por el cotizado actualmente que es de mdf.
- Se define para la sala de reuniones cotizar cielo de volcanita.
- SCJ nos indica que algunos trabajos se podrán trabajar de noche en la semana y que ellos destinaran a alguien los fines de semana para que supervise los trabajos.
- El escritorio de la oficina doble lo proveerá SCJ.
- Se define como pavimento para la sala de reuniones porcelanato Atika modelo ESY WENGE 15x60
- se acuerda como ruta critica la domotica y la iluminación.
- Fechas importantes:

Viernes 15- demolición de tabique sala de reuniones y traslado de equipo de música

Jueves 21- SCJ tiene que definir Domotica.

Viernes 22- comienzo de trabajos en oficina doble

Viernes 29- pavimento, cielo y pintura de sala de reuniones, se termina oficina doble y la entrega final de esta se calcula para el 1º de febrero.

Viernes 05 febrero- se termina sala de reuniones

Viernes 12 febrero- la sala de reuniones tiene que estar completamente operativa.

(Por lo que tengo entendido todas las fechas se trasladaron una semana por un tema de las elecciones, por lo que los trabajos comenzarían el día viernes 22 y empezarían con la oficina doble)

- Contract tiene que entregar el plazo del cristal de la oficina doble: este es de tres días.
- El martes 12 de enero se realizara una visita con el eléctrico para revisar el tema de la canaleta legrand.
- Para el viernes se espera el proyecto de eliminación.

- El viernes se entregara el ppto consolidado con pintura, porcelanato, cielo y cortinas, también se hará entrega de la carta gantt.
- Se incorpora en el presupuesto la cortina screen 314 más la black out.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.