

ITBA
OFICINAS DTO INFORMATICO ITBA
25 de Mayo 457 6º piso
16/02/2010



MINUTA DE REUNION N° 1

EMPRESA	E-mail
LD Ingenieria	
DALUX	
HUBERMAN	
JOSE ABI ZEID	
ARSEC	
CARP. PALACIOS	
MACHERIONE	
Contract	

Desarrollo de temas:

Toda tarea que implique ruidos debera realizarse a partir de las 17:30hs hasta las 9:00hs. LA carga y descarga de los materiales en obra por medio de ascensor se realiza hasta las 9hs. Para todos los gremios sinb exepción.

Se deberá trabajar con sobretorno y domingos.

La entrega formal de la obra es el 1/03/2010. los días 26,27y 28 se dejaran para realizar la limpieza final y detalles, solamente.

General: Se comenzará a realizar la colocación de la alfombra el 23/02/2010.

DALUX: Realizar todo el tendido de caños pendientes en canaletas por piso y pared + Colocar cañería multimedia + Colocar cajas para Face plate en sector Centro y Alem Fecha de finalización de estas tareas 16/02/2010. Realizar alimentación electrica de AA hasta el 18/02/2010. Colocación de artefactos en sector 25 de mayo y centro fecha límite de terminación 18/02/2010. Fin de cableado de tensión 17/02/2010, fin de cableado de UTP 20/02/2010.

Huberman: Finalización de canalizaciones en piso y pared incluyendo canalizaciones para condensados y A A° 16/02/2010. Finalización de apertura de cielorraso 16/02/2010.Tapado de canalizaciones en piso y pared sector alem entre el 16/02/2010 al 17/02/2010.Para estas tareas se necesitará mas personal. para cumplimentar con las fechas previstas. Finalización de tendido de condensado incluyendo prueba hidráulica 18/02/2010. Reparación de cilorraso de yeso y columnas hasta el 19/02/2010

LD ING: Realizar tendido de Cañerías de cobre 17/02/2010. Colocación de mensulas para condensadoras 17/02/2010. Equipos en OBRA 18/02/2010

ABI ZEID: colocación de tapas de inspección + ajuste de chapas en trinchera 18/02/2010

ARSEC: Realizar sobretabique en laboratorio video juegos(esta se solicitó desde el sabado 6/02) + finalizar
MACHERIONE : Realizar 1 mano de pintura latex en todoslos cielorrasos. + Comenzar con la pintura del hall de ascensor. Y la preparación de superficie donde se alojará el logo corporeo.Comenzar con el lijado de superficies y la primer mano. El color de las paredes es el mismo que se utilizó en las paredes perimetrales de la OBRA de AVAYA.

CARP. Palacios: Fin de colocación de zocalos 19/02/2010 + fin de colocación de refuerzos y rieles de puertas plegadizas 18/02/2010

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.