

MINUTA DE REUNION

Nº 20

CLIENTE: ASICOM

OBRA: Edificio Costanera Cosas

FECHA: 04-03-10

Antecedentes

Asistentes por parte de Asicom

1. Sergio Campero
2. Alejandro Campero
3. Maria José Campero
4. Jorge Arredondo
5. INPACT

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Julio Riadi
2. Const. Civil Mauricio Garrido
2. Arq. Constanza Alarcon.
3. Elect. Cláudio Perez

Asistentes por parte de Costanera Cosas

- 1.- German Molina

Lugar de reunión:

Oficinas de Asicom OBRA.

DESARROLLO DE TEMAS

1.- Inmobiliaria, específicamente Fernando Herrera a través de German Molina nos debe entregar el informe completo de sistema puesta a tierra, lo que se entregó a contract es solo el resumen.

2.- En cuanto a temas de empalme, Claudio Perez dio las explicaciones correspondientes, de por que se ha generado el retraso:

- Se solicitó un estudio de pre-factibilidad que demoró su aprobación.
- Tramitación en Chilectra que demoró en respuesta, el encargado se fue de vacaciones dejando a nadie a cargo del tema y además unificando dos proyectos diferentes Havas Media y Asicom. Y entregando el presupuesto recién este miércoles 3 de marzo.
- Es por estos motivos que se coordinó reunión con Chilectra este lunes en Santa Roza 76 a las 10:30 hrs.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.