

MINUTA DE REUNION

Nº 4

CLIENTE: ROCKWELL

OBRA: Modificación Rockwell

FECHA: 25 de Julio de 2007

Antecedentes

Asistentes por parte de Rockwell

1. Carmen Gloria Lagos

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Marisa De Vico
2. Arq. Jorge Vanni
3. Daniel Cáceres
4. Max Avila

Lugar de reunión: Oficinas Rockwell

DESARROLLO DE TEMAS

1. La segunda etapa se entregara 10 días después de efectuada la mudanza
2. Se solitita que los muebles no tengan un faldón superior a 30 cm
3. El Cliente nos comunica que en la segunda etapa no se potra realizar trabajos de día
4. Rockwell deberá descablear los puestos de la 2º etapa
5. Rockwell solicita revisar baños de hombres ya que presenta mal olor y sus extractores
6. Se aprueba la solución del diseño del traslado de la puerta y el pequeño tabique para la sala de capacitación.
7. El cliente informa que la 2º y 3º semana de agosto son las más óptimas para realizar la mudanza.
8. Hoy se le hará entrega del adicional de pintura y el tabique adicional.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.