

MINUTA DE REUNION

Nº 2

CLIENTE: HSBC
OBRA: OFICINAS AGUSTINAS
FECHA: 19-02-10

Antecedentes

Asistentes por parte de Jones Lang LaSalle

1. Antonio Rojas

Asistentes por parte de RYV ARQUITECTOS

1. Rafael Videla B.

Asistentes por parte de Contract

1. Mauricio Ortiz
2. Lorena Troncoso

Lugar de reunión:

Oficinas Agustinas

DESARROLLO DE TEMAS

- 1.- Francisco de la administración nos comenta que todavía existen olores por el tema de la alfombra, se le aplicara un líquido que mate los ácaros y se esperara el resultado.
- 2.-respecto a la manejadora de aire acondicionado JLL nos responderá el lunes.
- 3.-se define que en las oficinas cerradas la canalización se realizara por tabique, en este caso no se justifican las cajas de piso.
- 4.-el arquitecto nos tiene que definir el tema de los cristales de la escalera.
- 5.-JLL nos ayudara con la administración sobre la condensación del aire acondicionado.
- 6.-Contract tiene que ver que alternativas existen para el WC del segundo piso, mandaremos una alternativa el día lunes para resolver este asunto.
- 7.-JLL nos pide que se deje una copia en obra de los contratos.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.