

CLIENTE:	ALITALIA / AIR FRANCE
OBRA:	Oficinas corporativas
LUGAR:	San Martin 344 piso 23
FECHA:	18/03/2010



MINUTA DE REUNION N°3		
Asistentes	Nombre	E-mail
CONTRACT	Julietta Goldsack	
	Diego Papasergio	
	Ximena D'Urso	
	Bernardo Luna	
ALITALIA	Diego Alpires	
	Roberto Lorenzo	
AIR FRANCE	Claudio Gibert	

Desarrollo de temas:
ALITALIA . El encuentro del tabique divisorio entre la oficina del director y la de Diego Alpires con la carpintería perimetral del edificio será tal cual se lo vio en obra y que responde al lay out que Contract recibio. Alitalia aprobo este detalle. . Alfombra recepcion y agencia de Alitalia: estara alfombrado el 5 de abril. . Render recpcion: Contract esta trabajando para presentarlo, pero necesitamos nos envíen el logo completo. . UPS: Air France y Alitalia deben confirmarnos el movimiento de la UPS. Tarea que tambien se cotizara cuando se cuente con esta informacion. . Sillas sala de reuniones: Alitalia debe confirmar si utilizara las sillas que se encuentran actualmente en las oficinas de San Martin 344 o mudara las suyas. . Sala de reuniones sector Alitalia: se entregara el fin de semana del 10-04 en funcion que llegue la alfombra en la fecha prevista. . Mudanza: Contract envio el costo final de la mudanza. Quedamos a la espera de una confirmacion. . Cableado puestos de trabajo, impresoras, plasma, proyector: se adjunta plano de acuerdo a lo indicado por Alitalia. Se avanzara en obra de acuerdo a dicho plano. . CCTV: Alitalia confirmo que no colocara camaras en sus oficinas. . Agencia: se entregara el lunes 05-04 . Traslado cortinas existentes: por el momento queda pendiente.
AIR FRANCE . Mobiliario oficina Director: cuando el Director este nuevamente en Bs As, nos reuniremos con el para poder hacerle una propuesta para el cambio de mobiliario. . Movimiento sprinkler sector agencia: Se verificara si puede anularse (de acuerdo a norma) y en ese caso se solicitara aprobacion a la administracion para coordinar esta tarea. Se cotizara oportunamente cuando se defina si se anulara o se realizara el movimiento) . Alfombra recepcion: se alfombrará el 5 de abril. . Render recepcion: Contract esta trabajando para presentarlo, pero necesitamos que Alitalia nos envíe el logo completo. . Encendido de iluminacion por separado: se realizara durante los proximos 10 dias . Retiro caja fuerte: se cotizara el retiro de la misma y se realizara durante la mudanza de Alitalia. . UPS: Air France y Alitalia deben confirmarnos el movimiento de la UPS. Tarea que tambien se cotizara cuando se cuente con esta informacion. . Sala de reuniones sector Alitalia: se entregara el fin de semana del 10-04 en funcion que llegue la alfombra en la fecha prevista.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.