

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MARTES 15-12-09



MINUTA DE REUNIÓN N° 08		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	José Luis Capra	jcapra@techint.com
	Gustavo Quintana	gquintana@techint.com
	Claudio Giménez	cgimenez@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar
	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
AZOTEA - Este fin de semana se inicia la colocación de la UTA en cuarto de máquinas en azotea.
SERVER - Este fin de semana se inicia la mudanza del Server en piso 9 al piso 6. Contract instalará el día miércoles 16/12 el armario de telefonía en muro de medianera.
DEMOLICIONES - Contract iniciará las demoliciones en el piso 9 con aprobación de Techint para el día 21/12.
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS - Se inicia el colganteo de luminarias el día viernes 18/12 para continuar con trabajos de segunda mano de pintura en cielorraso del piso 13.
INFORMATIVO ACABADOS - Techint dio a Contract las fechas para la instalación de los siguientes terminaciones: Alfombra, Piso 13 - 28/12, Piso 12 - 04/01 y Piso 11 - 06/01. Mamparas de baños colocación 04/01 (tiempo estimado de colocación 2 o 3 pisos/ día).
INFORMATIVO - Se aprobo muestras de pintura en muebles de Fan & Coil, así como la pintura de muros.
MOSQUITEROS - Techint suministrará la tela de mosquitero para la ventilación sobre las ventanas el martes 22/12, Contract realizará la colocación el día miércoles 23/12
NUEVOS TRABAJOS - Techint entregó a Contract planos de detalles para las bases de extracción en baños en azotea y bases para bombas en subsuelo 3. Contract, preparará el inicio de los trabajos en azotea esta semana.
PISO DUCTO - Se realizará otra muestra con productos de Sika para la reparación de la carpeta sobre piso ducto.
INFORMATIVO PISO DUCTO - Techint informó a Contract que para la ubicación de los periscopios se referenciará al piso ducto existente.
NUEVOS TRABAJOS: Se cotizará un mueble adicional en sala de juntas en la contra fachada de PB.
PLANTA BAJA - Se programa para el día 9 y 10 de enero iniciar con los trabajos de desmonte de cielorraso en el palier de ascensores - estas tareas se harán en conjunto con la empresa responsable de la instalación eléctrica por parte de Techint.
PROYECTO - Techint entregará los siguientes planos a Contract: 1 - Proyecto autorizado de Planta Baja y 2 - Detalles de bases para azotea y base para bombas en subsuelo 3

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MARTES 15-12-09



MINUTA DE REUNIÓN N° 08		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	José Luis Capra	jcapra@techint.com
	Gustavo Quintana	gquintana@techint.com
	Claudio Giménez	cgimenez@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar
	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
INSTALACIÓN SANITARIA - El fin de semana se realizarán los trabajos de conexión cloacal sanitaria del nivel 1 por Planta baja.
SISTEMA CONTRA INCENDIO - Se inicia la colocación de bases para detección esta semana.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.