

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	P&H MinePro			
PROYECTO	Nº 4	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 27-04-10	Inicio 16.30	Termino 19:00	Duración horas
LUGAR	Oficinas Contract, Darío Urzua Nº 1955. Providencia.			
TIPO	Reunión de trabajo presencial.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Pablo Perez. 2. Arq. Marisa De Vico. 3. Arq. Mauricio Pena 4. Arq. Constanza Alarcon			
CLIENTE	1. Italo Maritano 2. Jay Jones 3. Fernando Labranque 4. Lorena Herrera.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Requerimientos de IT y Lay-out
TEMAS A TRATAR	IT
	Lay-out (baños)
	Tarjetas

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Requerimientos	- Queda claro que la habitación Express es en el piso 7 por un tema de cabida y traslado de gente. - Baños: este tema de ser modificado seria un adicional, tanto en precio como en tiempos. Piso 7, se agregará en la habitación Express el baño que entrega el edificio como baño 4. - Servidor: - Se necesita 18º y una humedad entre el 60 y 80%,

	carga térmica muy baja. ○ Autonomía de 8 horas. ○ Registrables ○ Aire debe entrar frente a los servidores. ○ UPS es trifásica, solicita cotizar por Contract. ○ Requieren 40 Amperes. ○ Debe existir un tablero dentro del servidor. ○ Parte computacional sin magic. Baños: ○ Contract expone el pool de baños en el piso 6 con pasillo y expone que esta solución incluye perforación de losa y les favorece la luz natural.
--	--

4. COMPROMISOS

COMPROMISO P&H MinePro	RESPONSABLE	FECHA
• Entregará dimensiones, pesos y características del IT • Definirá frente de servidor • Necesitará un área cerrada. • Definirá también si se realizarán 2 servidores uno en cada piso, o todos los cables pasaran del piso 7 al piso 6. • Requiere una UPS operativa, puede ser que necesiten un adicional que incluya un empalme trifásico de 40 Amperes.	Fernando Labranque	03-05-2010
• El proveedor eléctrico de P&H MinePro, realizará los proyectos eléctricos. • Definirá dimensiones de 4 pantallas de 22" en tabique de servidor frente a IT (Piso 6). • Definir temas adicionales: que mesas necesitan que sean electrificables, donde van LCD, Ubicación de video conferencia y telones (eléctricos o manuales) además de cantidades.	Fernando Labranque	29-04-2010
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
• Se va a trabajar colocando un aire acondicionado en la planta, para evaluar como funciona, sin la necesidad de instalar un 24/7.	Mauricio Peña	clima
• Extractor se va a conectar al servidor.	Mauricio Peña	Clima
• Averiguará dimensiones que permite el edificio para instalar un shaft fuera del área del servidor, por donde pasaran los cables.	Pablo Perez	26-04-2010
• El 7 de mayo se entregará, tabiques y piso terminado.	Mauricio Peña	07-05-2010
• Confirmar si el edificio es trifásico de 40 Amperes, evaluar si se requiere aumento de empalme.	Mauricio Peña	29-04-2010
• A solicitud de P&H MinePro, Contract cotizará una UPS. Como un adicional.	Mauricio Peña	29-04-2010

• Agregar la sala de reuniones pequeña del piso 6 que se había eliminado. • Puertas de acceso en el piso 6 deben ser un poco más grande 1,20mt y se deben abrir hacia fuera.	Pablo Perez	03-04-2010
---	-------------	------------

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA		Inicio	Termino	Duración
LUGAR	Por definir			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.