

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	GM			
PROYECTO	Nº 3	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 15-05-10	Inicio 12:00 hrs	Termino 13:30	Duración: una hora y media
LUGAR	Av. Raul Labbe 12613 piso 4			
TIPO	Reunión de trabajo proyecto			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Nelson Zuñiga. 2. Arq. Lorena Troncoso			
CLIENTE	1. Marcelo Biasson			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de obra
TEMAS A TRATAR	Avance de obra

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Alimentador eléctrico	- o El alimentador eléctrico no se encuentra a la vista en el resto de las oficinas, solo la 428, 424 y 310 tiene el alimentador. - o Contract revisara el pasillo de circulación común del piso por si este tiene el alimentador. - o Si no contara con este alimentador GM se lo tiene que exigir la administración.
Llaves	- o Se solicitan las llaves de la oficina la 430 para bodega. - o Solicitamos las llaves del resto de las oficinas para poder avanzar en la canalización - o Se entregan las llaves de la: 430, 424,310 y la 426 queda pendiente para la próxima semana.

	- o Se hace entrega provisoria de las dos oficinas el lunes 24. - o Los dos termostatos de la oficina 428 se deben ubicar en tabique de baño lado norte
Ubicación termostatos Conexiones eléctricas	o Se marcan en el plano las conexiones eléctricas

4. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Viernes 20 de mayo	Inicio a convenir	Termino	Duración
LUGAR	Oficinas GM Chile			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Mauricio Ortiz, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Marcelo Biason			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.