

CLIENTE:	QUINTILES ARGENTINA S.A
OBRA:	PISO 10°
LUGAR:	EDIFICIO IBM PISO 10°
FECHA:	MIÉRCOLES 02 DE JUNIO DE 2010



MINUTA DE OBRA N° 10		
Asistentes	Nombre	E-mail
QUINTILES	Carlos Ford (D.O)	argcford@gmail.com
CONTRACT	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar
	Sandra Milena Hernández	mvalderrama@contract.com.ar
	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
CONTRATISTAS		
D.O Quintiles		
La D.O de Quintiles hizo check list de las actividades pendientes solicitando fechas de entrega		
Proyecto Arquitectónico		
En el día de hoy y mañana se terminaran de instalar cortinas mini band y existentes, Para el martes 9 d e junio llegaran los 2 black out nuevos de sala de juntas, encargados al final.		
La D.O de Quintiles solicito a contract pasar un presupuesto por el suministro de tubos calidos y frios según conteo, y por el desmonte y movimiento de los mismos, con el fin de que cada artefacto quede combinado.		
Durlock		
Se continua con la nivelacion y completamiento de cielorraso, se hizo rebaje en placas de cielorraso existentes para nivelarlo mejor.		
Debido a la falta de placas, por daños o rupturas, se instalo en varios sectores cielorraso desmontable en durlock texturado, y se enmarcaron áreas con dinteles en durlock liso. Estos terminaron siendo en: Areas de copy, pasillos al coffee hall de ascensores, muebles de guardado y baño mujeres. el personal de matenimiento no hizo reposición del material dañado al momento de cambiar aislaciones de cañerías fancoil en cielorraso.		
Contract solicita a la D.O de Quintiles el acceso al archivo existente para completar las baldosas de cielorraso que se desmontaron. Se aclara que solamente se cambiaran las que se utilizaron en las areas comunes, las que existian son de durlock y de yeso.		
Pintura		
Se continua con pintura final de tabiques, coffee, Por definicion de D.O de quintiles las buñas se pintaran de color negro. El fondo del revestimiento existente sera negro.		
Muebles carpinteria		
Se entregaran muebles de coffee el día viernes 4 de junio, vendran con mesadas y trasforos hechos. La conexión de griferias se realizara el día sabado.		
Contract muestra a la D.O de Quintiles el desnivel importante que hay en el area de Sala de juntas, para esto no se colocara zocalo sino media cañas pintadas de negro para dar una buena erminacion y discimular este desnivel. La D.O esta de acuerdo.		
Vidrios		
Se continua con la instalación de paños de vidrio en privados.		
La gráfica de los tabiques se instalara el día jueves 3 y viernes 4 de junio.		
Instalaciones electricas		
Se continua con la cañería de seguridad, H.		
Se continuara con el cableado de los puestos de trabajo existentes y nuevos, asi como colcoacion de faceplate y tapas en tomas de servicio y efectos de luz		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48hs, de lo contrario se dará por aceptada		