

CLIENTE:	NATURA	
OBRA:	CASA NATURA CORDOBA	
LUGAR:	San Lorenzo y Paraná	
FECHA:	23/06/2010	

MINUTA DE REUNIÓN N° 03		
Asistentes	Nombre	E-mail
por NATURA	Daniela Nevares	danielanevares@natura.net
	Ariel Demarchi	arieldemarchi@natura.net
Por Contract S.A.	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar
	Cecilia Bitar	cbitar@contract.com.ar
Desarrollo de temas:		
Reubicación proyector adicional: Se define en obra que la cañería para el proyector adicional que estaba ejecutada en la segunda sala de la planta alta, reubicará a fin de que ambos proyectores estén dirigidos hacia los muros medianeros		
Solicitud de nuevos tomacorrientes eléctricos: NATURA solicita agregar dos tomacorrientes para dispenser de agua, uno en planta alta cercano al acceso de la segunda sala de capacitación y otro en planta baja al costado de la salida del deposito. También solicita el agregado de un toma corriente para LCD en la pared divisoria entre el estar y la sala de capacitación de la planta baja. Altura del tomacorrientes 1,20 mts. Se deberá también ejecutar un refuerzo para la instalación de esta pantalla.		
Cortinas Roller: Se define con NATURA que el local que contará con cortinas será la sala de capacitación del primer piso que da a la calle, la carpintería que da al exterior, se instalará una Roller screen al 5% y una Roller black out. Y en la carpintería que da a la doble altura interior se proveerá e instalará solo black out. También se instalará Roller screen en la oficina de Ariel Demarchi.		
Vinilos esmerilados interiores: Los cristales del privado de Demarchi llevarán vinilo, idéntico diseño que el utilizado para NATURA SAN JUSTO		
Vinilos esmerilados exteriores: NATURA nos entregará el prototipo de diseño de los vinilos exteriores y en función de estos CONTRACT hará la propuesta de diseño y entregará la cotización		
MEDIDOR: NATURA iniciará en el día de hoy la solicitud del medidor, y la empresa SUEZ deberá ejecutar la obra que EPEC indique. CONTRACT está a la espera de que SUEZ ejecute el cableado desde el tablero del local a la sala de medidores		
A los fines de acelerar los plazos de ejecución de algunos trabajos que debería hacer SUEZ, se define que CONTRACT cambiará las lámparas y los trafos de las AR 111 de la fachada que no funcionan, proveerá e instalará las 4 tapas de inodoro de los baños, y cambiará los picaportes de las puertas de los baños y cocina y le enviará el costo de los mismos a NATURA		
Presupuestos de trabajos adicionales: CONTRACT enviará a NATURA la cotización por la refuncionalización de las barandas de acuerdo a lo visto en el día de hoy en obra, también enviará cotización del hidrolaqueado de la escalera y del empapelado de las paneles divisorios.		
CONTRACT solicita a NATURA reclame a DECIBEL la instalación en forma urgente de las guías para los paneles. Sin la instalación de esto es imposible terminar con el durlock del cielorraso, la masilla y la pintura.		
Observaciones:		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.		