

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MATRIX CONSULTING			
PROYECTO	Nº 13	NOMBRE OFICINAS PARQUE ANDINO		
FECHA	Fecha 20-07-10	Inicio 17:00 hrs	Termino	Duración
LUGAR	Oficinas parque Andino			
TIPO	Reunión de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Constanza Alarcón 2. Arq. Marisa De Vico. 3. Arq. Julio Riadi 4. Arq. Eduardo Dubo			
CLIENTE	1. Arq. Francisco Sepulveda.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de obra
TEMAS A TRATAR	Avances de la obra a la fecha

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Mobiliario	- o Se le presenta al cliente una muestra de mobiliario para sus oficinas, imágenes de patas, cubiertas y paneleria. - o Contract establece que si no se aprueban los muebles y queda ingresada la orden de compra este viernes, esto generaría un atraso. - o El plazo para la aprobación de los muebles para no comprometer plazos es hasta el viernes 23 de julio.

Alfombra	o Se le presentan muestras de alfombras al cliente, pero ninguna se acomoda a lo que busca por lo que se tendrá que buscar más alternativas.
Plafón	- o El plafón del acceso originalmente estaba planteado a una altura de 2,95mts. ahora este queda a 2,40 mts. - o Las salas de reuniones estaban a 2,38 mts de altura y en obra quedan a 2.35 mts. - o Los plafones de la zona operativa estaban proyectados por un tema de clima a : 2,45-2,50-2,45-2,50-2,45, esta situación se modificara por solicitud del cliente todos a 2,55 mts de altura, lo mas retranqueado posible y pintado blanco los lados superiores.
Salas de trabajos	o Las salas de trabajos nariz y laterales de color blanco, el piso podría ser con el mismo tono, se evaluara vinílico.
Altura de piso	o La altura de piso terminado al escalón de oficinas quedara a 20 cm. terminado, se evaluara reducir esa cifra.
Cielo	o El cielo y el perfil fueron aprobados por el arquitecto Francisco Sepulveda.
Color cortina	o El color de la cortina dual es beige, este se tiene que confirmar con el cliente el día miércoles 21 de Julio.
Copias	- o Se tendrá que reubicar el sector de copiado. Debe quedar en un sector accesible. - o Tendremos que realizar un esquema para reubicar el espacio de copias.
Impresora socios	o Matrix indica que requieren de una impresora en la zona de los socios, se confirma ubicación en pilar hacia el acceso.
Lámpara acceso	o Contract incluye puntos adicionales para lámparas en acceso.
	o Interruptor 9-24 en sector socios.
	o Se instalará el equipo en viga perimetral.

4. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Viernes 23 de julio	Inicio a convenir	Termino	Duración
LUGAR	Parque andino			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				

CONTRACT	Constanza Alarcón , Marisa De Vico., Julio Riadi, Eduardo Dubo
CLIENTE	Francisco Sepulveda.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.