

PROYECTO KUEHNE+NAGEL ABERTIS					
ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	PROYECTO KUEHNE+NAGUEL Abertis	29 días	vie 11-03-11	mié 20-04-11	
2	Trabajos Preliminares	6 días	vie 11-03-11	vie 18-03-11	
3	Nivelación de pisos	3 días	vie 11-03-11	mar 15-03-11	
4	Trazado de tabiques, antepechos y vigas	3 días	mié 16-03-11	vie 18-03-11	3
5	Trazado cielos	3 días	mar 15-03-11	jue 17-03-11	3FC-1 día
6	Instalaciones sobre cielo	10 días	jue 17-03-11	jue 31-03-11	
7	Instalación de válvula inicio de matriz de agua para clima	0 días	jue 17-03-11	jue 17-03-11	5
8	Instalación de equipos Fancoil	4 días	vie 18-03-11	mié 23-03-11	7
9	Instalación de red de agua para equipos fancoil	4 días	mar 22-03-11	vie 25-03-11	8FC-2 días
10	Prueba de presión red de agua para clima	1 día	vie 25-03-11	vie 25-03-11	9FC-1 día
11	Aislación de cañerías	2 días	lun 28-03-11	mar 29-03-11	10
12	Instalacion de despiches para equipos Fan coil	2 días	lun 28-03-11	mar 29-03-11	11FC-2 días
13	Instalación de ducto 30% ,ductos distribución aire y mangas.	4 días	mar 22-03-11	vie 25-03-11	8FC-2 días
14	Instalacion ducto extraccion aire baño y kitchenette	4 días	mar 22-03-11	vie 25-03-11	13FC-4 días
15	Instalación de escalerilla red eléctrica y corrientes debiles en cielo.	5 días	vie 18-03-11	jue 24-03-11	5
16	Canalización para alumbrado	3 días	vie 25-03-11	mar 29-03-11	15
17	Cableado para alumbrado	2 días	mié 30-03-11	jue 31-03-11	16
18	Tabiques Volcometal e Instalaciones Interiores	13 días	lun 21-03-11	mié 06-04-11	
19	Estructuración tabiques.	4 días	lun 21-03-11	jue 24-03-11	4
20	Tabique primera cara	4 días	mar 22-03-11	vie 25-03-11	19FC-3 días
21	Reparacion de superficie antepecho en tabique	2 días	vie 25-03-11	lun 28-03-11	20FC-1 día
22	Canalización para interruptores,termostatos,enchufes.voz y dato en tabiqu	4 días	mié 23-03-11	lun 28-03-11	20FC-3 días
23	Tablero TDA	4 días	mié 23-03-11	lun 28-03-11	22FC-4 días
24	Instalaciones sanitarias al interior de tabiquería	4 días	mié 23-03-11	lun 28-03-11	22FC-4 días
25	Instalación de refuerzos en tabiques	2 días	vie 25-03-11	lun 28-03-11	20FC-1 día
26	Tabique segunda cara.	4 días	vie 25-03-11	mié 30-03-11	,25FC-2 días
27	Cableado de electricidad y corrientes débiles	2 días	jue 31-03-11	vie 01-04-11	26
28	Cableado de termostatos	2 días	jue 31-03-11	vie 01-04-11	27FC-2 días
29	Henhuinchado,empastado y aparejo	5 días	mar 29-03-11	lun 04-04-11	FC-3 días,21

Fecha: lun 21-03-11

TareaTarea críticaHito

Resumen

Página 1

PROYECTO KUEHNE+NAGEL ABERTIS

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
30	Instalación de soporte módulos de enchufes e interruptores	2 días	mar 05-04-11	mié 06-04-11	29
31	Vigas, dinteles y zocalos Volcometal	8 días	vie 25-03-11	mar 05-04-11	
32	Estructuración y forrado de vigas, sobre tabiques vidriado perimetral	4 días	vie 25-03-11	mié 30-03-11	26FC-4 días
33	Estructuración y forrado de vigas, sobre tabiques vidriado interior	4 días	vie 25-03-11	mié 30-03-11	32FC-4 días
34	Estructuración y forrado de vigas remate cielo	4 días	vie 25-03-11	mié 30-03-11	33FC-4 días
35	Enyesado de vigas y dinteles	2 días	jue 31-03-11	vie 01-04-11	34
36	Henhuinchado,empastado y aparejo en dinteles y vigas	3 días	vie 01-04-11	mar 05-04-11	35FC-1 día
37	Zocalo descraga wc perimetral baños	2 días	jue 31-03-11	vie 01-04-11	26
38	Cielos Modulares	8 días	jue 31-03-11	lun 11-04-11	
39	Estructuración Cielo Modular	4 días	jue 31-03-11	mar 05-04-11	34,26
40	Instalación de luminarias Embutida Alta Eficiencia	4 días	vie 01-04-11	mié 06-04-11	39FC-3 días
41	Instalación de luminarias Foco PL	1 día	jue 07-04-11	jue 07-04-11	40
42	Instalación de difusores y retornos de aire	2 días	mié 06-04-11	jue 07-04-11	39
43	Instalación Palmetas	4 días	mié 06-04-11	lun 11-04-11	42FC-2 días
44	Puertas y Ventanas	8 días	jue 31-03-11	lun 11-04-11	
45	Rectificación de medidas	1 día	jue 31-03-11	jue 31-03-11	26,34
46	Instalación de perfilera de aluminio	3 días	vie 01-04-11	mar 05-04-11	45
47	Instalación de cristales	4 días	lun 04-04-11	jue 07-04-11	46FC-2 días
48	Instalación de Junquillos de aluminio	2 días	vie 08-04-11	lun 11-04-11	47
49	Instalación de marcos y puertas	3 días	jue 31-03-11	lun 04-04-11	26,34
50	Instalación quincallería puertas	1 día	mar 05-04-11	mar 05-04-11	49
51	Recintos Húmedos	8 días	vie 01-04-11	mar 12-04-11	
52	Instalacion de Porcelanato Luna 60x60 y fragues (pisos)	3 días	vie 01-04-11	mar 05-04-11	49FC-2 días
53	Instalación Porcelanato Luna 60x30 (muros)	3 días	mar 05-04-11	jue 07-04-11	52FC-1 día
54	Instalacion de Lavamanos	1 día	vie 08-04-11	vie 08-04-11	53
55	Instalacion de Wc	1 día	vie 08-04-11	vie 08-04-11	54FC-1 día
56	Instalación mueble kitchenette	2 días	vie 08-04-11	lun 11-04-11	53
57	Instalacion lavaplatos	1 día	mar 12-04-11	mar 12-04-11	56
58	Instalacion de accesorios	1 día	mar 12-04-11	mar 12-04-11	57FC-1 día

PROYECTO KUEHNE+NAGEL ABERTIS

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
59	Instalación espejos	1 día	mar 12-04-11	mar 12-04-11	58FC-1 día
60	Terminaciones en zonas de trabajo	4 días	vie 08-04-11	mié 13-04-11	
61	Instalación mueble recepción	4 días	vie 08-04-11	mié 13-04-11	56FC-2 días
62	Instalacion muebles de bodega	3 días	vie 08-04-11	mar 12-04-11	56FC-2 días
63	Instalación de alfombras	4 días	vie 08-04-11	mié 13-04-11	FC-3 días,70
64	Instalación de cubrejuntas baño y kitchenette	1 día	mié 13-04-11	mié 13-04-11	63FC-1 día
65	Instalación de perfil aluminio remate alfombra borde escalera	1 día	mié 13-04-11	mié 13-04-11	64FC-1 día
66	Cubierta de alfombra con cartón	1 día	mié 13-04-11	mié 13-04-11	65FC-1 día
67	Instalación topes puertas	1 día	mié 13-04-11	mié 13-04-11	66FC-1 día
68	Instalación de guardapolvos	3 días	lun 11-04-11	mié 13-04-11	63FC-3 días
69	Pinturas	8 días	mié 06-04-11	vie 15-04-11	
70	Primera mano de pintura en tabiques, muros existentes y vigas perimetrales	2 días	mié 06-04-11	jue 07-04-11	29,36
71	Lacado puertas	2 días	mié 13-04-11	jue 14-04-11	68FC-1 día
72	Pintura Guardapolvos	3 días	mié 13-04-11	vie 15-04-11	68FC-1 día
73	Segunda mano de pintura en tabiques, muros existentes y vigas perimetrales	3 días	mié 13-04-11	vie 15-04-11	63FC-1 día
74	Otros	3 días	vie 15-04-11	mar 19-04-11	
75	Instalacion de Films tabiquería cristal	1 día	vie 15-04-11	vie 15-04-11	7,73FC-1 día
76	Instalacion de Kit de emergencia	2 días	lun 18-04-11	mar 19-04-11	75
77	Instalación Cortinas Blackout	1 día	lun 18-04-11	lun 18-04-11	75
78	Instalación Cortinas 330 screen	1 día	lun 18-04-11	lun 18-04-11	77FC-1 día
79	Instalacion de muebles reciclados	2 días	lun 18-04-11	mar 19-04-11	78FC-1 día
80	Canalizacion de puestos operativos	1 día	lun 18-04-11	lun 18-04-11	79FC-2 días
81	Cableado por mobiliario	1 día	lun 18-04-11	lun 18-04-11	80FC-1 día
82	Certificacion, prueba y rotulado	1 día	lun 18-04-11	lun 18-04-11	81FC-1 día
83	Observaciones	3 días	lun 18-04-11	mié 20-04-11	
84	Limpieza general	3 días	lun 18-04-11	mié 20-04-11	82FC-1 día
85	Entrega Provisoria	1 día	mié 20-04-11	mié 20-04-11	84FC-1 día