

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	06 feb '11	13 feb '11	20 feb '11	27 feb '11	06 mar '11	13 mar '11	20 mar '11	27 mar '11	03 abr '11	10 abr '11	17 abr '11	24 abr '11	01 may '11	08 may '11	15 may '11	22 may '11	29 may '11	05 jun '11	12 ju				
					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
1																											
2	HABILITACION OFICINA SEDGMAN	77 días	lun 14/03/11	sáb 11/06/11																							
3	TRABAJOS PRELIMINARES	46 días	lun 14/03/11	jue 05/05/11																							
4	Protección de piso hall ascensores piso	1 día	lun 14/03/11	lun 14/03/11																							
5	Protección de revestimiento muro hall de ascensores piso	2 días	mar 15/03/11	mié 16/03/11																							
6	Nivelación de losa, se contempla toda la superficie menos el área de porcelanato de baños.	4 días	mar 15/03/11	vie 18/03/11																							
7	Trazados y niveles	4 días	mié 16/03/11	sáb 19/03/11																							
8	Pasadas de losa con testiguera para electrificación de mobiliario.Hasta 24 pasadas.	3 días	mar 03/05/11	jue 05/05/11																							
9	TABIQUE VOLCOMETAL	33 días	jue 17/03/11	sáb 23/04/11																							
10	Tabiques	19 días	jue 17/03/11	jue 07/04/11																							
11	Tabique volcometal recto una placa 15 mm por cara,con aislacion lana mineral.	13 días	jue 17/03/11	jue 31/03/11																							
12	Tabique volcometal curvo una placa 10 mm por cara,con aislacion lana mineral.	11 días	sáb 26/03/11	jue 07/04/11																							
13	Vigas	19 días	sáb 26/03/11	sáb 16/04/11																							
14	viga volcometal reforzada sobre tabiquería de cristal	5 días	sáb 26/03/11	jue 31/03/11																							
15	viga en tabique curvo	5 días	mar 05/04/11	sáb 09/04/11																							
16	Viga volcometal para ajuste en cielo americano en perimetro	9 días	jue 07/04/11	sáb 16/04/11																							
17	vigas de refuerzos para pallilaje	2 días	mar 12/04/11	mié 13/04/11																							
18	Viga de estructura metálica para soporte de instalación puertas correderas de cristal.	3 días	mié 06/04/11	vie 08/04/11																							
19	Cenefas	4 días	jue 07/04/11	lun 11/04/11																							
20	Cenefa de volcometal 10mm sin nariz perimetral	4 días	jue 07/04/11	lun 11/04/11																							
21	Refuerzos	27 días	jue 24/03/11	sáb 23/04/11																							
22	Refuerzos en tabiquería para instalación LCD	2 días	jue 24/03/11	vie 25/03/11																							
23	Refuerzos en tabiquería para instalación Muebles Aereos	2 días	sáb 26/03/11	lun 28/03/11																							
24	Pallilaje de madera	10 días	mié 13/04/11	sáb 23/04/11																							
25	Refuerzos en Dinteles para instalación de puertas correderas	4 días	mié 06/04/11	sáb 09/04/11																							
26	CIELOS	23 días	vie 08/04/11	mié 04/05/11																							
27	Provisión e instalación de cielo americano	11 días	vie 22/04/11	mié 04/05/11																							
28	Cielo duro en volcanta 10 mm. en area	6 días	vie 08/04/11	jue 14/04/11																							
29	Tragados rectangulares de volcometal en cielo duro.	4 días	jue 14/04/11	lun 18/04/11																							
30	Registro de clima para cielo duro 55x75 tipo Knauf	2 días	vie 15/04/11	sáb 16/04/11																							
31	PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS	27 días	mié 13/04/11	vie 13/05/11																							
32	Pavimentos	27 días	mié 13/04/11	vie 13/05/11																							
33	Provisión e instalación de Porcelanato 60 x 60mod.LUNA	5 días	vie 29/04/11	mié 04/05/11																							
34	Provisión e instalación de alfombra	24 días	mié 13/04/11	mar 10/05/11																							
35	Provisión e instalación de piso fotolaminado	3 días	sáb 16/04/11	mar 19/04/11																							
36	Provisión e instalación de cubre junta de acero inoxidable	3 días	mié 11/05/11	vie 13/05/11																							
37	GUARDAPOLVOS	12 días	vie 06/05/11	jue 19/05/11																							
38	Provisión e instalación de guardapolvo 1/4 rodón aluminio.	12 días	vie 06/05/11	jue 19/05/11																							
39	CARPINTERÍA	40 días	vie 08/04/11	mié 25/05/11																							
40	Madera	7 días	vie 08/04/11	vie 15/04/11																							
41	Instalación de puertas.	7 días	vie 08/04/11	vie 15/04/11																							
42	Vidriada	5 días	jue 19/05/11	mié 25/05/11																							
43	Provisión e instalación de puertas correderas en cristal templado.	5 días	jue 19/05/11	mié 25/05/11																							
44	QUINCALLERÍA	47 días	jue 07/04/11	mié 01/06/11																							
45	Quincallería para puertas tipo "H" de 1mt.	7 días	jue 07/04/11	jue 14/04/11																							
46	Tope de puerta acero satinado.	9 días	lun 23/05/11	mié 01/06/11																							
47	ACCESORIOS	6 días	lun 14/03/11	sáb 19/03/11																							
48	Perchas	6 días	lun 14/03/11	sáb 19/03/11																							
49	PINTURA	55 días	sáb 26/03/11	lun 30/05/11																							
50	Preparación de superficie en tabiques nuevos	16 días	sáb 26/03/11	mié 13/04/11																							
51	Pintura en tabiques nuevos	20 días	lun 25/04/11	mar 17/05/11																							
52	Preparación de superficie en tabiques curvos	13 días	lun 11/04/11	lun 25/04/11																							
53	Pintura en tabiques curvos	10 días	sáb 14/05/11	jue 26/05/11																							
54	Preparación de superficie en muros existentes.	8 días	sáb 23/04/11	lun 02/05/11																							
55	Pintura en muros existentes.	6 días	mar 24/05/11	lun 30/05/11																							
56	Preparación de cielo duro	4 días	mié 13/04/11	sáb 16/04/11																							
57	Pintura de cielo duro	3 días	sáb 16/04/11	mar 19/04/11																							
58	Preparación en Viga	19 días	vie 15/04/11	vie 06/05/11																							
59	Pintura de vigas	22 días	mié 04/05/11	lun 30/05/11																							
60	Preparación de Cenefas	4 días	jue 05/05/11	lun 09/05/11																							
61	Pintura de Cenefas	8 días	lun 09/05/11	mar 17/05/11																							
62	Lacado de puertas	10 días	lun 11/04/11	jue 21/04/11																							
63	Esmalte en guardapolvo	6 días	lun 11/04/11	sáb 16/04/11																							
64	CRISTALES	39 días	mié 06/04/11	vie 20/05/11																							
65	Tabiquería	39 días	mié 06/04/11	vie 20/05/11																							
66	Provisión e instalación de tabiques	7 días	mié 06/04/11	mié 13/04/11																							
67	Film sin corte ploter en tabiquería de cristal. Considera h:1.6 mts.	6 días	mié 13/04/11	mar 19/04/11																							
68	Ajuste de tabique llegada a soporte vidriado de muro cortina	5 días	lun 16/05/11	vie 20/05/11																							
69	CORTINAS	13 días	lun 16/05/11	mar 31/05/11																							
70	Cortinas roller Metro Shade,tela metalizada 5%, color gris	10 días	lun 16/05/11	vie 27/05/11																							
71	Cortinas roller Metro Shade,telablack out	3 días	sáb 28/05/11	mar 31/05/11																							
72	LOGO CORPOREO	2 días	mar 17/05/11	mié 18/05/11																							
73	Logo corporeo en acero inoxidable	2 días	mar 17/05/11	mié 18/05/11																							
74	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO	59 días	sáb 19/03/11	vie 27/05/11																							
75	ELECTRICIDAD	41 días	sáb 19/03/11	jue 05/05/11																							
76	Instalaciones electricas	41 días	sáb 19/03/11	jue 05/05/11																							
77	CABLEADO ESTRUCTURADO	26 días	mié 27/04/11	vie 27/05/11																							
78	Instalacion decableado estructurado																										